

Destino del Gasto

No.	DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TREQUETE	DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GUBERNA	DETALLE_PROYECTO Fuentes FINANCIERAS	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO ID MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO TIPO PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION BENEFICARIA	DETALLE_PROYECTO HOMAJES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METRE	DETALLE_PROYECTO TIPO GEOGRAFICA	DETALLE_PROYECTO DESCRIPCION	DETALLE_PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECORRIDO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO EFECTUADO	AVANCE_FINANCIERO FERRODO	AVANCE_FINANCIER O PAGADO	AVANCE_FIN ANCIERO	AVANCE_FIS ICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
1	2020	4	MOR00030114940	Proyecto de inversión	\$868,384.30	[FT] [occh_recurso2020_ramo33_modidadef1_eng_pgrc4] [tpo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:869384.3, modificado:869384.3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOMÓLOGO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA LOS PINOS, CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS ROSAS 49597	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FEDERAL Y CATASTRO DEL AJUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	49597	5	101	67	0	1	[metra_medida:Medios Cuadrados, meta:753.31, meta_modificado:753.31]	29-07-2020	26-09-2020	\$867,546.40	\$867,546.40	\$867,546.40	\$867,546.40	\$867,546.40	[etno:] [tipo_obra:0] [dra_numero_con_trazo:DNPS-R33.FI.I.B.6542020, contratas: MANCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:875464, importe_mo @fiscal:875464]	[metra_medid @Metros Cuadrados, meta:753.31]	[1746940]proyecto _INICIO, [1746940]proyecto _FIN, [1746940]proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2	2020	4	MOR00030117026	Proyecto de inversión	\$548,599.99	[FT] [occh_recurso2020_ramo33_modidadef1_eng_pgrc4] [tpo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:549599.99, modificado:549599.99	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HOMÓLOGO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA INDEPENDENCIA EN CALLE HIRANO NACIONAL, REVOLUCIÓN DE MIL NOVIENTOS DIEZ Y SIETE (ANDARONES) 11022	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FEDERAL Y CATASTRO DEL AJUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	11022	5	116	77	0	1	[metra_medida:Medios Cuadrados, meta:74.0, meta_modificado:74.0]	01-09-2020	31-12-2020	\$546,624.34	\$546,624.34	\$546,624.34	\$546,624.34	\$163,987.30	[etno:] [tipo_obra:0] [dra_numero_con_trazo:DNPS-R33.FI.A.D.5142020, contratas: OULION ORES S.A. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:54624.34, importe_mo @fiscal:54624.34]	[metra_medid @Metros Cuadrados, meta:74.0]	[1767026]proyecto _INICIO, [1767026]proyecto _FIN, [1767026]proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3	2020	4	MOR00030117028	Proyecto de inversión	\$173,100.48	[FT] [occh_recurso2020_ramo33_modidadef1_eng_pgrc4] [tpo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:173100.48, modificado:173100.48	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN JIUTEPEC, MORELOS, EN LA COLONIA JOSEFA ARCE DE SOMBREROS EN CALLES MIGUEL HONOLLO, JUAN DE LA BARBERA Y VENUSTIANO CARRANZA - 97820	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FEDERAL Y CATASTRO DEL AJUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	97820	5	45	30	0	1	[metra_medida:Medios lineales, meta:216.0, meta_modificado:216.0]	01-08-2020	31-12-2020	\$172,650.00	\$172,650.00	\$172,650.00	\$172,650.00	\$51,794.99	[etno:] [tipo_obra:0] [dra_numero_con-trazo:DNPS-R33.FI.A.D.5202020, contratas: OGI S.A. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:172650, importe_mo @fiscal:172650]	[metra_medid @Metros lineales, meta:216.0]	[1767182]proyecto _INICIO, [1767182]proyecto _FIN, [1767182]proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
4	2020	4	MOR000301174078	Proyecto de inversión	\$523,564.13	[FT] [occh_recurso2020_ramo33_modidadef1_eng_pgrc4] [tpo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:523564.13, modificado:523564.13	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA MIGUEL HONOLLO EN CALLE TURBIDE SEGUNDA ETAPA - 102926	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FEDERAL Y CATASTRO DEL AJUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	102926	5	78	52	0	1	[metra_medida:Medios lineales, meta:104.0, meta_modificado:104.0]	01-09-2020	31-12-2020	\$522,051.86	\$522,051.86	\$522,051.86	\$522,051.86	\$156,615.56	[etno:] [tipo_obra:0] [dra_numero_con-trazo:DNPS-R33.FI.A.D.5152020, contratas: IGERA S.A. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:522051.86, importe_mo @fiscal:522051.86]	[metra_medid @Metros lineales, meta:104.0]	[1764078]proyecto _INICIO, [1764078]proyecto _FIN, [1764078]proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	2020	4	MOR000301158687	Proyecto de inversión	\$596,745.47	[FT] [occh_recurso2020_ramo33_modidadef1_eng_pgrc4] [tpo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:596745.47, modificado:596745.47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMÓLOGO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA LOMAS DE BUGAMBILLAS - 88626	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FEDERAL Y CATASTRO DEL AJUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	88626	5	78	52	0	1	[metra_medida:Medios Cuadrados, meta:573.3, meta_modificado:573.3]	01-08-2020	31-12-2020	\$594,515.44	\$594,515.44	\$594,515.44	\$594,515.44	\$594,515.44	[etno:] [tipo_obra:0] [dra_numero_con-trazo:DNPS-R33.FI.I.B.6092020, contratas: JIUTEPEC, meta:573.3, meta_modificado:573.3]	[metra_medid @Metros Cuadrados, meta:573.3]	[1758687]proyecto _INICIO, [1758687]proyecto _FIN, [1758687]proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
6	2020	4	MOR000301159373	Proyecto de inversión	\$1,003,072.83	[FT] [occh_recurso2020_ramo33_modidadef1_eng_pgrc4] [tpo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1003072.83, modificado:1003072.83	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMÓLOGO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA CERRO DE LA CORONA BUENAVISTA - 102071	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FEDERAL Y CATASTRO DEL AJUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	102071	5	73	48	0	1	[metra_medida:Medios Cuadrados, meta:671.0, meta_modificado:681.0]	01-10-2020	31-12-2020	\$999,352.86	\$999,352.86	\$999,352.86	\$999,352.86	\$296,805.86	[etno:] [tipo_obra:0] [dra_numero_con-trazo:DNPS-R33.FI.I.B.6152020, contratas: COMERCIAL Y CONSTRUCTORA RIVERA S. DE R. L. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:999352.86, importe_mo @fiscal:999352.86]	[metra_medid @Metros Cuadrados, meta:681.0]	[1763773]proyecto _INICIO, [1763773]proyecto _FIN, [1763773]proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7	2020	4	MOR000301159310	Proyecto de inversión	\$314,473.70	[FT] [occh_recurso2020_ramo33_modidadef1_eng_pgrc4] [tpo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:314473.7, modificado:314473.7	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA JARDÍN JUÁREZ EN CALLE BENTO JUÁREZ - 90289	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FEDERAL Y CATASTRO DEL AJUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	90289	5	29	20	0	1	[metra_medida:Medios Cuadrados, meta:50.0, meta_modificado:50.0]	01-08-2020	31-12-2020	\$312,040.87	\$312,040.87	\$312,040.87	\$312,040.87	\$93,612.28	[etno:] [tipo_obra:0] [dra_numero_con-trazo:DNPS-R33.FI.A.D.6122020, contratas: COLIPSA S.A. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:312040.87, importe_mo @fiscal:312040.87]	[metra_medid @Metros Cuadrados, meta:50.0]	[1759310]proyecto _INICIO, [1759310]proyecto _FIN, [1759310]proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones













Destino del Gasto

No.	DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_CUENTA	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO Fuentes FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB-CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION FACULTAD	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICARIA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRAS	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO GEOGRAFICA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAL	DETALLE_PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECORRIDO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO FERRODO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO ANULADO	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
46	2020	4	MOR020401823009	Acción	\$385,840.00	[FTE: [ciclo_recurso2020, ciclo3], modalidad1, prog_ppec4, [sic_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 385840.0, modificado385840.0]]	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 154922	17	Moravia	11	Jiutepec	Otros Proyectos	sin identificar	MUNICIPIO DE JUTEPEC	154922	N	0	0	0	0	[metas: [unidad_medida:Otros, meta:0, meta_modificada:4]]	1	[objet: [sic_recurso2020, localidad:1, direccion:OMADO QUE ES GASTO INHIBITIVO DE PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, loc: 99.177396, lat:28.883748]]	01-08-2020	31-12-2020	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	[objet: [sic_recurso2020, localidad:1, direccion:OMADO QUE ES GASTO INHIBITIVO DE PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, loc: 99.177396, lat:28.883748]]	[metas: [unidad_medida:Otros, avance:4]]	1823009/proyecto_FIN, 1823009/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
47	2020	4	MOR020401759800	Proyecto de inversión	\$399,700.10	[FTE: [ciclo_recurso2020, ciclo3], modalidad1, prog_ppec4, [sic_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 399700.1, modificado399700.1]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO EN JUTEPEC MORELOS, COLONIA PROGRESO EN CALLE EDOO - 95355	17	Moravia	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tampones y validades	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FRENAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	95355	5	43	29	0	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.71, meta_modificada:336.71]]	1	[objet: [sic_recurso2020, localidad:9, direccion:CALLE EDOO INTERIOR SIN COLUMNA PROGRESO, 42374 - PROGRESO, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LUCIANO REBELLEDO Y PRIVADA EDOO, CALLE INSURGENTES CALLE EDOO TRAMO ENTRE CALLE LUCIANO REBELLEDO Y PRIVADA EDOO, loc: 99.18338417, lat:28.88207076]]	01-08-2020	31-12-2020	\$399,700.10	\$399,700.10	\$399,700.10	\$399,700.10	\$399,700.10	[objet: [sic_recurso2020, localidad:9, direccion:CALLE EDOO INTERIOR SIN COLUMNA PROGRESO, 42374 - PROGRESO, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LUCIANO REBELLEDO Y PRIVADA EDOO, CALLE INSURGENTES CALLE EDOO TRAMO ENTRE CALLE LUCIANO REBELLEDO Y PRIVADA EDOO, loc: 99.18338417, lat:28.88207076]]	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.71]]	1759800/proyecto_FIN, 1759800/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones