



Destino del Gasto		Tercer Trimestre 2024																																		
No.	DETALLE PROYECTO CÉD.	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOND.	DETALLE PROYECTO CATEGORÍA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO SUB CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO INSTITUCIÓN EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE PROYECTO RUBROS	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
8	2024	3	MOR240302424815	Proyecto de inversión	\$1,659,499.72	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prr:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal_monto:300949.72, modificado:165949.72]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA MORELOS EN CALLE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE - 20655	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	26585	5	216	144	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0]]	1	25-08-2024	09-10-2024	\$1,659,499.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	[2424815]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
9	2024	3	MOR240302427454	Proyecto de inversión	\$797,037.57	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prr:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal_monto:797037.57, modificado:797037.57]]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA CAMPANARIO EN CALLE VA DEL FERROCARRIL - 280238	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	280238	5	94	63	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0]]	1	19-08-2024	17-09-2024	\$797,037.57	\$793,647.26	\$238,094.18	\$238,094.18	\$238,094.18	[meta: [tipo_obra:O tra, numero_cont rato:DRPv:R33-Fin-AD-000-2024, comprobante:0075 Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., comprobante:MUNICPRO DE JUTEPEC, monto:793647.26, importe_mo dificado:793647.26]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, avance:87.48]]	[2427454]proyecto_INICIO, [2427454]proyecto_INICIO, [2427454]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
10	2024	3	MOR240302429389	Proyecto de inversión	\$4,172,523.56	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prr:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal_monto:4172523.56, modificado:4172523.56]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA MOCTEZUMA EN CALLES CHARTEMOC, POBRIRO DIAZ, NETZAMALCANTLE E INSURGENTES - 289426	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	289426	5	502	335	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:669.0, meta_modificada:669.0]]	1	21-08-2024	29-10-2024	\$4,172,523.56	\$4,160,502.65	\$1,248,150.82	\$1,248,150.82	\$1,248,150.82	[meta: [tipo_obra:O tra, numero_cont rato:DRPv:R33-Fin-AD-000-2024, comprobante:0075 Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., comprobante:MUNICPRO DE JUTEPEC, monto:4160502.65, importe_mo dificado:4160502.65]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:669.0, avance:200.0]]	[2429389]proyecto_INICIO, [2429389]proyecto_INICIO, [2429389]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
11	2024	3	MOR240302424994	Proyecto de inversión	\$596,498.32	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prr:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal_monto:596498.32, modificado:596498.32]]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA MORELOS EN CALLE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE - 26655	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	26656	5	218	145	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0]]	1	25-08-2024	24-09-2024	\$596,498.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	[2424994]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
12	2024	3	MOR240302429513	Proyecto de inversión	\$1,883,760.54	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prr:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal_monto:1883760.54, modificado:1883760.54]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA TIALPA EN CALLE DE LOS GALLOS - 289102	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	289102	5	221	147	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0]]	1	21-08-2024	19-10-2024	\$1,883,760.54	\$1,873,313.99	\$561,904.19	\$561,904.19	\$561,904.19	[meta: [tipo_obra:O tra, numero_cont rato:DRPv:R33-Fin-AD-000-2024, comprobante:0075 Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., comprobante:MUNICPRO DE JUTEPEC, monto:1873313.99, importe_mo dificado:1873313.99]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, avance:88.0]]	[2429513]proyecto_INICIO, [2429513]proyecto_INICIO, [2429513]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
13	2024	3	MOR240302429522	Proyecto de inversión	\$892,176.13	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prr:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal_monto:892176.13, modificado:892176.13]]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS EN CALLE GIRASOL Y PRIVADA CLAVELES - 290192	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	290192	5	142	95	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0]]	1	24-08-2024	24-09-2024	\$892,176.13	\$891,199.07	\$257,359.72	\$257,359.72	\$257,359.72	[meta: [tipo_obra:O tra, numero_cont rato:DRPv:R33-Fin-AD-000-2024, comprobante:0075 Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., comprobante:MUNICPRO DE JUTEPEC, monto:891199.07, importe_mo dificado:891199.07]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, avance:56.0]]	[2429522]proyecto_INICIO, [2429522]proyecto_INICIO, [2429522]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
14	2024	3	MOR240302426687	Proyecto de inversión	\$2,254,647.02	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prr:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal_monto:2254647.02, modificado:2254647.02]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALICO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN CALLE ALFONSO GARDON - 175477	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jutepec	275477	5	150	100	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.0, meta_modificada:1646.0]]	1	05-09-2024	04-11-2024	\$2,254,647.02	\$2,244,473.24	\$473,341.98	\$473,341.98	\$473,341.98	[meta: [tipo_obra:O tra, numero_cont rato:DRPv:R33-Fin-AD-000-2024, comprobante:0075 Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., comprobante:MUNICPRO DE JUTEPEC, monto:2244473.24, importe_mo dificado:2244473.24]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0]]	[2426687]proyecto_INICIO, [2426687]proyecto_INICIO, [2426687]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

