





Detalle del Gasto

Informe Definitivo 2020

No.	DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO GUBERNAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO BI ENTREGADO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTREGADO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO BI MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA	DETALLE_PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MAUBRES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECADUADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO SEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJECUCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCE FISICO	CAMPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
17	2020	5	MOR00401821798	Proyecto de inversión	\$328,557.42	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328557.42, modificado:328317.87)]	AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN JUTEPEC MORELOS, COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN CALLE EQUIPE - 142034	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	162356	5	263	175	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:4.0)]	1	01-10-2020	31-12-2020	\$328,317.66	\$328,317.66	\$328,317.66	\$328,317.66	\$328,317.66	[T1: (Bigo_obraObr, numero_contrato:DNPS-R33-A-D-020/2020, contraataca:CONSTRUCCO DE JUTEPEC, monto:328317.67, importe_modificado:328317.67)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:4.0)]	[823798](proyecto_FIN, importe_modificado:328317.67)	En Ejecución	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
18	2020	5	MOR00000181130	Acción	\$158,920.00	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158920.00, modificado:158920.00)]	REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS RAMO 33 FONDO III	17	Morelos	11	Jutepec	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar		AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	168137	5	112238	103119	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0)]	1	22-06-2020	14-08-2020	\$158,920.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$158,920.00	[T1: (Bigo_obraServicios, numero_contrato:DNPS-SERVICIOS-A-D-020/2020, contraataca:AMARCUM S SERVICIOS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., contraataca:MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto:158920.00, importe_modificado:158920.00)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)]	[881130](proyecto_FIN, importe_modificado:158920.00)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
19	2020	5	MOR00000181129	Acción	\$385,840.00	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385840.00, modificado:385840.00)]	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385840.00, modificado:385840.00	17	Morelos	11	Jutepec	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar		AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	154922	5	112238	103119	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0)]	1	01-06-2020	31-12-2020	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	[T1: (Bigo_obraAdministración directa, numero_contrato:93534, contraataca:MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto:385840.00, importe_modificado:385840.00)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)]	[881129](proyecto_FIN, importe_modificado:385840.00)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
20	2020	5	MOR00000181131	Acción	\$155,286.80	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155286.80, modificado:155361.07)]	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	17	Morelos	11	Jutepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Gastos Indirectos	Sin identificar		AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	230732	5	112238	103119	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0)]	1	08-12-2020	31-12-2020	\$155,361.07	\$155,361.07	\$155,361.07	\$155,361.07	\$155,361.07	[T1: (Bigo_obraAdministración directa, numero_contrato:93534, contraataca:MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto:155371.07, importe_modificado:155371.07)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)]	[881131](proyecto_FIN, importe_modificado:155371.07)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
21	2020	5	MOR00401847956	Acción	\$155,286.80	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155286.80, modificado:155371.07)]	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO -230732	17	Morelos	11	Jutepec	Otros Proyectos	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUTEPEC	230732	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Presal, meta:1.0)]	1	08-12-2020	31-12-2020	\$155,371.07	\$155,371.07	\$155,371.07	\$155,371.07	\$155,371.07	[T1: (Bigo_obraAdministración directa, numero_contrato:93534, contraataca:MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto:155371.07, importe_modificado:155371.07)]	[meta: (unidad_medida:Presal, avance:1.0)]	[847956](proyecto_FIN, importe_modificado:155371.07)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
22	2020	5	MOR00401823909	Acción	\$385,840.00	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385840.00, modificado:385840.00)]	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 154922	17	Morelos	11	Jutepec	Otros Proyectos	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUTEPEC	154922	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0)]	1	01-06-2020	31-12-2020	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	\$385,840.00	[T1: (Bigo_obraAdministración directa, numero_contrato:93534, contraataca:MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto:385840.00, importe_modificado:385840.00)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)]	[823099](proyecto_FIN, importe_modificado:385840.00)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
23	2020	5	MOR00401820041	Acción	\$158,920.00	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158920.00, modificado:158920.00)]	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 168137	17	Morelos	11	Jutepec	Otros Proyectos	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUTEPEC	168137	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0)]	1	22-06-2020	14-08-2020	\$158,920.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$158,920.00	[T1: (Bigo_obraServicios, numero_contrato:DNPS-SERVICIOS-A-D-020/2020, contraataca:AMARCUM S SERVICIOS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., contraataca:MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto:158920.00, importe_modificado:158920.00)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)]	[823044](proyecto_FIN, importe_modificado:158920.00)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
24	2020	5	MOR00401888575	Proyecto de inversión	\$689,851.02	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689851.02, modificado:687311.38)]	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN JUTEPEC, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 263713	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	263713	5	15551	10568	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0)]	1	01-12-2020	31-12-2020	\$687,311.38	\$687,311.38	\$687,311.38	\$687,311.38	\$687,311.38	[T1: (Bigo_obraObr, numero_contrato:DNPS-R33-A-D-020/2020, contraataca:INFERIA EN CONSTRUCCO S DE C.V., contraataca:MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto:687311.38, importe_modificado:687311.38)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:4.0)]	[888575](proyecto_FIN, importe_modificado:687311.38)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
25	2020	5	MOR00401821766	Proyecto de inversión	\$363,329.41	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363329.41, modificado:363446.49)]	AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN JUTEPEC MORELOS, COLONIA HACIENDA DE LAS FLORES, EN CALLE MARGARITAS - 162467	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	162467	5	263	175	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:4.0)]	1	01-10-2020	31-12-2020	\$362,446.49	\$362,446.49	\$362,446.49	\$362,446.49	\$362,446.49	[T1: (Bigo_obraObr, numero_contrato:DNPS-R33-A-D-020/2020, contraataca:CONSTRUCCO DE JUTEPEC, monto:362446.49, importe_modificado:362446.49)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:4.0)]	[823746](proyecto_FIN, importe_modificado:362446.49)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
26	2020	5	MOR00401821624	Proyecto de inversión	\$294,102.50	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294102.50, modificado:294102.50)]	AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN JUTEPEC MORELOS, COLONIA LOMAS DEL TICAL, EN CALLE VEINTENO DE MARZO - 162144	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	162144	5	203	135	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:4.0)]	1	01-10-2020	31-12-2020	\$294,102.50	\$294,102.50	\$294,102.50	\$294,102.50	\$294,102.50	[T1: (Bigo_obraObr, numero_contrato:DNPS-R33-A-D-020/2020, contraataca:CONSTRUCCO DE JUTEPEC, monto:294102.50, importe_modificado:294102.50)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:4.0)]	[823624](proyecto_FIN, importe_modificado:294102.50)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones
27	2020	5	MOR003001756788	Proyecto de inversión	\$487,360.72	[T1: (649_recurso_2020_ramo_33_modidadel_pgm_pmi_4_tpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487360.72, modificado:487360.72)]	REHABILITACION DE MAQUINA DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA EN JUTEPEC MORELOS, COLONIA VILLA SANTIAGO EN CALLE RIO COLOMADO - 83514	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	83514	5	13	9	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:7.0)]	1	20-08-2020	18-10-2020	\$487,360.72	\$487,360.72	\$487,360.72	\$487,360.72	\$487,360.72	[T1: (Bigo_obraObr, numero_contrato:DNPS-R33-A-D-020/2020, contraataca:MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto:487360.72, importe_modificado:487360.72)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:7.0)]	[756788](proyecto_FIN, importe_modificado:487360.72)	Terminado	Validado	asuncion	Sin observaciones	Sin observaciones

Detalle del Gasto

Informe Definitivo 2020

No.	DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO PROGRAMATA	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION BENEFICARIA	DETALLE_PROYECTO MAUBRES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEFERENCIA	DETALLE_PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECADADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO SEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJECUCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCE FISICO	CAMPA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
28	2020	5	MOR00301757412	Proyecto de inversión	5840,329.82	(PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5840329.82, modificado:838853.61)	CONSTRUCCIÓN DE MUÑO DE CONTENCIÓN EN RUTPEC, MORELOS, COLONIA VISTA HEROSA EN CALLE DIAMANTE Y EBANITA DE GUANAJUPE ANTES OVALUP (ANTES OVALUP - 8534)	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	85314	5	81	54	0	[meta: [unidad_medida:Obr, meta:300.0, meta_modificada:300.0]]	[ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5840329.82, modificado:838853.61	19-08-2020	17-10-2020	5836,853.65	5836,853.65	5836,853.65	5836,853.65	5836,853.65	[meta: [unidad_medida:Obr, avance:300.0]]	(1757412)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-0-012(2020), contratacion:PROYECTOS Y CONTRATACIONES DE JUTEPEC, monto:838853.64, importe_modificado:83853.64)	[meta: [unidad_medida:Obr, avance:300.0]]	(1757412)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-0-012(2020), contratacion:PROYECTOS Y CONTRATACIONES DE JUTEPEC, monto:838853.64, importe_modificado:83853.64)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
29	2020	5	MOR00301823440	Proyecto de inversión	5747,133.42	(PT: [ciclo_recurso2020, tipo_recurso]MUNICIPAL, prog_estad_mun.Programa Municipal, monto:744344.84, modificado:748373.33, PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888.61, modificado:2888.61)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN RUTPEC, MORELOS, COLONIA EL PORVENIR, AGUILAS LEONIDA Y MARIA MAGDALENA	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	24878	5	3852	2568	0	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, meta:400.0, meta_modificada:400.0]]	[ciclo_recurso2020, tipo_recurso]MUNICIPAL, prog_estad_mun.Programa Municipal, monto:744344.84, modificado:748373.33, PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888.61, modificado:2888.61)	05-12-2020	31-12-2020	5746,561.94	5746,561.94	5746,561.94	5746,561.94	5746,561.94	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:400.0]]	(8835440)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-0-028(2020), contratacion:CONSEJO DE CONSTRUCCIÓN 12-20 Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:2888.61, importe_modificado:2888.61)	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:400.0]]	(8835440)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-0-028(2020), contratacion:CONSEJO DE CONSTRUCCIÓN 12-20 Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:2888.61, importe_modificado:2888.61)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
30	2020	5	MOR00301753682	Proyecto de inversión	51,796,374.69	(PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798374.69, modificado:1705917.38)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RUTPEC, MORELOS, COLONIA LOMAS DEL TEGUAL EN CALLES MAGNOLIA LAS FLORES Y PASO CUAPMAMUAC- 80292	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	80292	5	327	218	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:452.57, meta_modificada:452.57]]	[ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798374.69, modificado:1705917.38)	14-08-2020	12-10-2020	51,701,817.90	51,701,817.90	51,701,817.90	51,701,817.90	51,701,817.90	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:452.57]]	(1755682)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-002(2020), contratacion:ARQUITECTURA PANGASA S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:1705917.38, importe_modificado:1705917.38)	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:452.57]]	(1755682)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-002(2020), contratacion:ARQUITECTURA PANGASA S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:1705917.38, importe_modificado:1705917.38)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31	2020	5	MOR00301759140	Proyecto de inversión	54,002,328.60	(PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400330.6, modificado:398192.14)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN RUTPEC, MORELOS, COLONIA EL PORVENIR EN CALLE SANTA MARIA - 89820	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	89820	5	3852	2568	0	[meta: [unidad_medida:Obr, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400330.6, modificado:398192.14)	01-08-2020	31-12-2020	53,998,192.14	53,998,192.14	53,998,192.14	53,998,192.14	53,998,192.14	[meta: [unidad_medida:Obr, avance:1.0]]	(570940)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-001(2020), contratacion:GRUPO CONSTRUCTORA LUKAS FIDEL S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:398192.14, importe_modificado:398192.14)	[meta: [unidad_medida:Obr, avance:1.0]]	(570940)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-001(2020), contratacion:GRUPO CONSTRUCTORA LUKAS FIDEL S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:398192.14, importe_modificado:398192.14)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
32	2020	5	MOR00301756337	Proyecto de inversión	510,143.52	(PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50818.29, modificado:50818.29)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RUTPEC, MORELOS, COLONIA EL CAMPANARIO EN PRIVADA MARADOR EN CALLE SANTA MARIA - 82207	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	82207	5	104	69	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0]]	[ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50818.29, modificado:50818.29)	18-08-2020	01-10-2020	508,618.29	508,618.29	508,618.29	508,618.29	508,618.29	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:138.0]]	(1756337)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-011(2020), contratacion:LUKAS FIDEL S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:50818.29, importe_modificado:50818.29)	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:138.0]]	(1756337)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-011(2020), contratacion:LUKAS FIDEL S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:50818.29, importe_modificado:50818.29)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
33	2020	5	MOR00301759721	Proyecto de inversión	593,086.61	(PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93086.61, modificado:92978.05)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN RUTPEC, MORELOS, COLONIA EL CAMPANARIO EN PRIVADA MARADOR - 91312	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	91312	5	98	66	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0]]	[ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93086.61, modificado:92978.05)	01-08-2020	31-12-2020	592,678.05	592,678.05	592,678.05	592,678.05	592,678.05	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:131.0]]	(1759721)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-011(2020), contratacion:REDIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:92978.05, importe_modificado:92978.05)	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:131.0]]	(1759721)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-011(2020), contratacion:REDIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:92978.05, importe_modificado:92978.05)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
34	2020	5	MOR00301759704	Proyecto de inversión	5172,928.04	(PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172928.04, modificado:172540.01)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RUTPEC, MORELOS, COLONIA AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS EN CALLE NARDOOS - 91305	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	91305	5	38	25	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0]]	[ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172928.04, modificado:172540.01)	01-08-2020	31-12-2020	5172,540.01	5172,540.01	5172,540.01	5172,540.01	5172,540.01	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:104.0]]	(1759704)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-011(2020), contratacion:RODRI DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:172940.0, importe_modificado:172540.01)	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:104.0]]	(1759704)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-011(2020), contratacion:RODRI DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:172940.0, importe_modificado:172540.01)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
35	2020	5	MOR00301764078	Proyecto de inversión	5523,564.13	(PT: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22051.85, modificado:22051.85)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RUTPEC, MORELOS, COLONIA MIGUEL VIDALES EN CALLE TURBIDE SEGUNDA ETAPA - 102054	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	102056	5	78	52	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0]]	[ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22051.85, modificado:22051.85)	01-09-2020	31-12-2020	5522,051.86	5522,051.86	5522,051.86	5522,051.86	5522,051.86	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:104.0]]	(1764078)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-011(2020), contratacion:RODRI DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:22051.85, importe_modificado:22051.85)	[meta: [unidad_medida:Metro lineal, avance:104.0]]	(1764078)proyecto _MCO, numero_contrato:DNPS-R33-FI-A-011(2020), contratacion:RODRI DE C.V., convocaMUNICIPAL, monto:22051.85, importe_modificado:22051.85)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe Definitivo 2020																																					
Nº	DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO RESPONSABLE ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO RESPONSABLE MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO TIPO PROGRAMATICO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA	DETALLE_PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MAUBRES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO SEVENGIADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCE FISICOS	CAMPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REVISION			
36	2020	5	MOR20030175068	Proyecto de inversión	\$768,396.59	[T1: [ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 768396.59, modificado 765985.77]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPEC MORILOS, COLONIA SAN FRANCISCO TEXCANPA EN CALLE GERIANO 89624	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	89674	5	64	42	0	[meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 600.0, meta_modificada 663.88]]	1	01-08-2020	31-12-2020	\$765,985.77	\$765,985.77	\$765,985.77	\$765,985.77	\$765,985.77	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-007200], contratista KUPFA INGENIERIA EN CONSTRUCCION, URBANIZACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 765985.77, importe_modificado 765985.77]	[meta: [unidad_medida Metro Cuadrado, avance 663.88]]	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-007200], contratista KUPFA INGENIERIA EN CONSTRUCCION, URBANIZACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 765985.77, importe_modificado 765985.77]	Terminado	Validado	ausentes	Sin observaciones	Sin observaciones
37	2020	5	MOR20030175148	Proyecto de inversión	\$986,050.83	[T1: [ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 986050.83, modificado 986737.29]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN JUTEPEC, MORILOS COLONIA HACIENDA DE LAS FLORES EN CALLE MARGARITAS 89487	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	85487	5	103	69	0	[meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 800.0, meta_modificada 832.00]]	1	19-08-2020	17-10-2020	\$986,737.29	\$986,737.29	\$986,737.29	\$986,737.29	\$986,737.29	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-007200], contratista GRUPO TERAS, NINFAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 986737.29, importe_modificado 986737.29]	[meta: [unidad_medida Metro Cuadrado, avance 832.00]]	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-007200], contratista GRUPO TERAS, NINFAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 986737.29, importe_modificado 986737.29]	Terminado	Validado	ausentes	Sin observaciones	Sin observaciones
38	2020	5	MOR200301756798	Proyecto de inversión	\$924,259.56	[T1: [ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 924259.56, modificado 923872.44]]	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPEC MORILOS, COLONIA VILLA SANTIAGO EN CALLE RIO COLORADO 83542	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	83542	5	56	37	0	[meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 476.0, meta_modificada 487.00]]	1	19-08-2020	17-10-2020	\$922,872.44	\$922,872.44	\$922,872.44	\$922,872.44	\$922,872.44	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-0007200], contratista MAM INGENIERIA DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 922872.44, importe_modificado 923872.44]	[meta: [unidad_medida Metro Cuadrado, avance 487.00]]	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-0007200], contratista MAM INGENIERIA DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 922872.44, importe_modificado 923872.44]	Terminado	Validado	ausentes	Sin observaciones	Sin observaciones
39	2020	5	MOR200301759776	Proyecto de inversión	\$189,833.40	[T1: [ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 189833.4, modificado 187209.68]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPEC MORILOS, COLONIA VILLA PORTILLO EN CALLE NOCHE BUENA 91483	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	91483	5	23	16	0	[meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 180.0, meta_modificada 186.49]]	1	01-08-2020	31-12-2020	\$187,209.68	\$187,209.68	\$187,209.68	\$187,209.68	\$187,209.68	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-002200], contratista GRUPO GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 187209.67, importe_modificado 187209.67]	[meta: [unidad_medida Metro Cuadrado, avance 186.49]]	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-002200], contratista GRUPO GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 187209.67, importe_modificado 187209.67]	Terminado	Validado	ausentes	Sin observaciones	Sin observaciones
40	2020	5	MOR200301759399	Proyecto de inversión	\$58,734.26	[T1: [ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 58734.26, modificado 57046.32]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPEC MORILOS, COLONIA ATLACOMULCO EN CALLE LA CUESTA A 89997	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	89997	5	60	40	0	[meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 495.0, meta_modificada 496.00]]	1	01-08-2020	31-12-2020	\$57,946.32	\$57,946.32	\$57,946.32	\$57,946.32	\$57,946.32	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-012000], contratista CONVERGE S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 58734.26, importe_modificado 579246.32]	[meta: [unidad_medida Metro Cuadrado, avance 496.00]]	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-012000], contratista CONVERGE S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 58734.26, importe_modificado 579246.32]	Terminado	Validado	ausentes	Sin observaciones	Sin observaciones
41	2020	5	MOR200301756390	Proyecto de inversión	\$1,661,127.25	[T1: [ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 166127.25, modificado 168775.51]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN JUTEPEC MORILOS, COLONIA SAN FRANCISCO TEXCANPA EN CALLES MAMANDO Y JACARANDA 82306	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	82306	5	120	80	0	[meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1308.0, meta_modificada 1322.30]]	1	14-08-2020	12-10-2020	\$1,658,775.51	\$1,658,775.51	\$1,658,775.51	\$1,658,775.51	\$1,658,775.51	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-0007200], contratista CONVERGE S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 168775.51, importe_modificado 168775.51]	[meta: [unidad_medida Metro Cuadrado, avance 1322.30]]	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-0007200], contratista CONVERGE S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 168775.51, importe_modificado 168775.51]	Terminado	Validado	ausentes	Sin observaciones	Sin observaciones
42	2020	5	MOR200301759173	Proyecto de inversión	\$785,652.13	[T1: [ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 785652.13, modificado 770746.42]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPEC MORILOS, COLONIA ATENATIAN EN PRIMADA DE LOS MAESTROS 89934	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	89934	5	81	54	0	[meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 673.0, meta_modificada 673.00]]	1	01-08-2020	31-12-2020	\$770,746.42	\$770,746.42	\$770,746.42	\$770,746.42	\$770,746.42	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-002200], contratista ANCORUM S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 770746.42, importe_modificado 770746.42]	[meta: [unidad_medida Metro Cuadrado, avance 673.00]]	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-002200], contratista ANCORUM S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 770746.42, importe_modificado 770746.42]	Terminado	Validado	ausentes	Sin observaciones	Sin observaciones
43	2020	5	MOR200301754880	Proyecto de inversión	\$1,010,879.82	[T1: [ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1010879.82, modificado 1007319.25]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPEC MORILOS, COLONIA AMPLIACIÓN PONIENTE CALERA CHICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA 83883	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPEC	83883	5	85	57	0	[meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 642.0, meta_modificada 642.00]]	1	18-08-2020	16-10-2020	\$1,007,319.25	\$1,007,319.25	\$1,007,319.25	\$1,007,319.25	\$1,007,319.25	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-0007200], contratista DEMARCON S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 1007319.25, importe_modificado 1007319.25]	[meta: [unidad_medida Metro Cuadrado, avance 642.00]]	[meta: [proy_obra Obra, numero_contrato DNPS 833-FIH-A-0007200], contratista DEMARCON S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JUTEPEC, monto 1007319.25, importe_modificado 1007319.25]	Terminado	Validado	ausentes	Sin observaciones	Sin observaciones

Detalle del Gasto

Informe Definitivo 2020

No.	DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO RESPONSABLE ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO RESPONSABLE MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO RESPONSABLE MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO TIPO PROGRAMATA	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA	DETALLE_PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MAUBES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO GED/DEFERENCIA	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO SEVENGIADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCE FISICO	CAMPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
44	2020	5	MOR00030179823	Proyecto de inversión	557,082.33	(PT: (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad41_pme_pme4_tpo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557082.33, modificado:557082.33)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPPEC, MORELOS, COLOMIA CALERA OJCA EN CALLE CINCO DE JUNIO - 9542	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPPEC	91602	5	50	33	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.6, meta_modificada:455.6))	1	(objet: (bve_municipio:11, localidad:4 direccion:CALE CINCO DE JUNIO INTERIOR S/N COLONIA CALERA OJCA, 85105 CALERA OJCA, JUTEPPEC, MORELOS ENTRE CALLE FONORO ALLENDE Y CALLE CINCO DE JUNIO, CALLE CINCO DE FEBRERO CALLE CINCO DE JUNIO TRAMO ENTRE CALLE FONORO ALLENDE Y CAL, loc: 99.3538934, loc:18.86235742))	01-08-2020	31-12-2020	555,482.52	555,482.52	555,482.52	555,482.52	555,482.52	([meta: (bpo_obra:Obra, numero_contrato:DNPS-R33-FI-I-01-01-2020, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES ANILAMORIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUTEPPEC, monto:554.82, importe_modificado:554.82)])	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.6))	(1759823)(proyecto_INICIO, 1759823)(proyecto_PROCESO, 1759823)(proyecto_FIN)	Terminado	Validado	asuces	Sin observaciones	Sin observaciones
45	2020	5	MOR00030179880	Proyecto de inversión	599,700.10	(PT: (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad41_pme_pme4_tpo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599700.1, modificado:599700.1))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPPEC, MORELOS, COLOMIA PROGRESO EN CALLE EJIDO - 9535	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPPEC	91535	5	43	29	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.6, meta_modificada:336.6))	1	(objet: (bve_municipio:11, localidad:4 direccion:CALE EJIDO INTERIOR SIN COLONIA PROGRESO, 82174 PROGRESO, JUTEPPEC, MORELOS ENTRE CALLE LUCIANO BENDOLLO Y PRIVADA EJIDO, CALLE INDUMENTAS CALLE EJIDO TRAMO ENTRE CALLE LUCIANO BENDOLLO Y PRIVADA EJIDO, loc: 99.3538934, loc:18.86235742))	01-08-2020	31-12-2020	599,700.10	599,700.10	599,700.10	599,700.10	599,700.10	([meta: (bpo_obra:Obra, numero_contrato:DNPS-R33-FI-I-01-01-2020, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES ANILAMORIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUTEPPEC, monto:599700.1, importe_modificado:599700.1))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.6))	(1759880)(proyecto_INICIO, 1759880)(proyecto_PROCESO, 1759880)(proyecto_FIN)	Terminado	Validado	asuces	Sin observaciones	Sin observaciones
46	2020	5	MOR000301795413	Proyecto de inversión	\$1,831,314.52	(PT: (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad41_pme_pme4_tpo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831314.52, modificado:1831314.52))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPPEC, MORELOS, COLOMIA EMALIANO ZAPATA EN CALLE DIEZ DE ABRIL, SEGUNDA ETAPA - 79607	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPPEC	79607	5	191	127	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1832.6, meta_modificada:1832.6))	1	(objet: (bve_municipio:11, localidad:4 direccion:CALE DIEZ DE ABRIL INTERIOR S/N COLONIA EMALIANO ZAPATA, 42555 JUTEPPEC, MORELOS ENTRE CALLE CAMINO EJIDO Y CALLE FUERABANCA ANTES CAMINO EJIDO, ARTIFOLIO 17, CALLE MARTIRIOS DE OMMANCA CALLE DIEZ DE ABRIL TRAMO DE, loc:99.3538934, loc:18.86235742))	14-08-2020	12-10-2020	\$1,828,564.76	\$1,828,564.76	\$1,828,564.76	\$1,828,564.76	\$1,828,564.76	([meta: (bpo_obra:Obra, numero_contrato:DNPS-R33-FI-I-01-01-2020, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES ANILAMORIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUTEPPEC, monto:183264.76, importe_modificado:183264.76))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.6))	(1751413)(proyecto_INICIO, 1751413)(proyecto_PROCESO, 1751413)(proyecto_FIN)	Terminado	Validado	asuces	Sin observaciones	Sin observaciones
47	2020	5	MOR00030179741	Proyecto de inversión	\$713,655.85	(PT: (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad41_pme_pme4_tpo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713655.85, modificado:713655.85))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPPEC, MORELOS, COLOMIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO EN PRIVADA OBRADORES - 91398	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPPEC	91398	5	78	52	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.6, meta_modificada:632.28))	1	(objet: (bve_municipio:11, localidad:4 direccion:PRIVADA OBRADORES INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO, 82170 JUTEPPEC, MORELOS ENTRE CALLE LIBRO Y CALLE REFORMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PRIVADA OBRADORES ENTRE CALLE LIBRO Y CALLE REFORMA, loc: 99.3538934, loc:18.86235742))	01-08-2020	31-12-2020	\$710,814.62	\$710,814.62	\$710,814.62	\$710,814.62	\$710,814.62	([meta: (bpo_obra:Obra, numero_contrato:DNPS-R33-FI-I-01-01-2020, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES ANILAMORIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUTEPPEC, monto:710814.62, importe_modificado:710814.62))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.28))	(1759741)(proyecto_INICIO, 1759741)(proyecto_PROCESO, 1759741)(proyecto_FIN)	Terminado	Validado	asuces	Sin observaciones	Sin observaciones
48	2020	5	MOR000301775313	Proyecto de inversión	\$1,280,892.33	(PT: (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad41_pme_pme4_tpo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280892.33, modificado:1277564.91))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPPEC, MORELOS, COLOMIA SAN LUCAS EN CALLE ANAN - 85154	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPPEC	85154	5	81	54	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.6, meta_modificada:1132.6))	1	(objet: (bve_municipio:11, localidad:4 direccion:CALE ANAN INTERIOR S/N COLONIA SAN LUCAS, 82655 JUTEPPEC, MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA, PRIVADA COPAL CALLE JOANIN TRAMO DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE INDEPENDENCIA, loc: 99.3538934, loc:18.86235742))	18-08-2020	16-10-2020	\$1,277,564.91	\$1,277,564.91	\$1,277,564.91	\$1,277,564.91	\$1,277,564.91	([meta: (bpo_obra:Obra, numero_contrato:DNPS-R33-FI-I-01-01-2020, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES ANILAMORIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUTEPPEC, monto:1277564.91, importe_modificado:1277564.91))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.6))	(1757931)(proyecto_INICIO, 1757931)(proyecto_PROCESO, 1757931)(proyecto_FIN)	Terminado	Validado	asuces	Sin observaciones	Sin observaciones
49	2020	5	MOR000301756535	Proyecto de inversión	\$1,342,386.01	(PT: (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad41_pme_pme4_tpo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342386.01, modificado:1339362.07))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPPEC, MORELOS, COLOMIA JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 82738	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPPEC	82738	5	105	70	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.6, meta_modificada:1179.0))	1	(objet: (bve_municipio:11, localidad:4 direccion:CALE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 82730 JUTEPPEC, MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AGUIRES SEPORA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO, loc: 99.3538934, loc:18.86235742))	17-08-2020	15-10-2020	\$1,339,362.07	\$1,339,362.07	\$1,339,362.07	\$1,339,362.07	\$1,339,362.07	([meta: (bpo_obra:Obra, numero_contrato:DNPS-R33-FI-I-01-01-2020, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES ANILAMORIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUTEPPEC, monto:1339362.07, importe_modificado:1339362.07))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.0))	(1756531)(proyecto_INICIO, 1756531)(proyecto_PROCESO, 1756531)(proyecto_FIN)	Terminado	Validado	asuces	Sin observaciones	Sin observaciones
50	2020	5	MOR000301746940	Proyecto de inversión	\$867,546.40	(PT: (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad41_pme_pme4_tpo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867546.4, modificado:867546.4))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPPEC, MORELOS, COLOMIA LOS FRESOS EN CALLE LAS ROSAS - 49597	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JUTEPPEC	49597	5	101	67	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.31, meta_modificada:731.31))	1	(objet: (bve_municipio:11, localidad:4 direccion:CALE LAS ROSAS INTERIOR S/N COLONIA LOS FRESOS, 42543 JUTEPPEC, MORELOS ENTRE CALLE TOLUPANIS Y CALLE LAS ROSAS CALLE LAS ROSAS TRAMO ENTRE LAS CALLES FRENO Y CALLE TOLUPANIS COLONIA LOS FRESOS, loc: 99.3538934, loc:18.86235742))	29-07-2020	26-09-2020	\$867,546.40	\$867,546.40	\$867,546.40	\$867,546.40	\$867,546.40	([meta: (bpo_obra:Obra, numero_contrato:DNPS-R33-FI-I-01-01-2020, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES ANILAMORIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUTEPPEC, monto:867546.4, importe_modificado:867546.4))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.31))	(1746940)(proyecto_INICIO, 1746940)(proyecto_PROCESO, 1746940)(proyecto_FIN)	Terminado	Validado	asuces	Sin observaciones	Sin observaciones