

4to. Trimestre 2019

Destino del Gasto

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2019	4	MOR190401675201	Proyecto de inversión	1363792.34	(FI: iciclo_recurso2019_ramo_33_modalidad1_prog_pres_4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363792.34, modificado:1363792.34)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION CINCO DE MAYO COLONIA CALERA CHICA - 180061	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	180061	5	97	65	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0])	1	(geo: [tipo_obra:Obra, localid:4, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO INTERIOR S/N COLONIA CALERA CHICA, 62556 CALERA CHICA, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMANCO ALANIS CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO COLONIA CALERA CHICA, lon: -99.18218445, lat:18.86212377])	02-10-2019	16-12-2019	\$1,363,792.34	\$1,361,805.97	\$1,361,805.97	\$1,361,805.97	\$1,361,805.97	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-009/2019, contrata:DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:1361805.97, importe_modificado:1361805.97])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0])	1675201/proy_ecto_FIN, 1675201/proy_ecto_INICIO, 1675201/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401675228	Proyecto de inversión	463547.53	(FI: iciclo_recurso2019_ramo_33_modalidad1_prog_pres_4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463547.53, modificado:463547.53)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAMANTE TRAMO CALLE JOJUTLA ERMITA DE GUADALUPE COLONIA VISTA HERMOSA - 183610	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	183610	5	38	25	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:295.0])	1	(geo: [tipo_obra:Obra, localid:1, direccion:CALLE DIAMANTE INTERIOR S/N COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 CALERA CHICA, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOJUTLA Y CALLE OPALD, CALLE ERMITA DE GUADALUPE CALLE DIAMANTE TRAMO CALLE JOJUTLA/ERMITA DE GUADALUPE, lon: -99.17902116, lat:18.87047041])	10-10-2019	08-12-2019	\$463,547.53	\$462,472.15	\$462,472.15	\$462,472.15	\$462,472.15	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-014/2019, contrata:GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:462472.15, importe_modificado:462472.15])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0])	1675224/proy_ecto_FIN, 1675224/proy_ecto_INICIO, 1675224/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401675228	Proyecto de inversión	2163237.7	(FI: iciclo_recurso2019_ramo_33_modalidad1_prog_pres_4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163237.7, modificado:2163237.7)	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA JARDIN JUAREZ - 181756	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	181756	5	180	120	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.0, meta_modificada:1954.0])	1	(geo: [tipo_obra:Obra, localid:9, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR S/N COLONIA JARDIN JUAREZ, 62576 PROGRESO, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE AVANZO OBREGON, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA JARD, lon: -99.17902116, lat:18.87047041])	08-10-2019	16-12-2019	\$2,163,237.70	\$2,161,621.50	\$2,161,621.50	\$2,161,621.50	\$2,161,621.50	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-09/2019, contrata:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAREGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:2161621.5, importe_modificado:2161621.5])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1954.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1954.0])	1675228/proy_ecto_FIN, 1675228/proy_ecto_INICIO, 1675228/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401674777	Proyecto de inversión	419485.38	(FI: iciclo_recurso2019_ramo_33_modalidad1_prog_pres_4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419485.38, modificado:420266.65)	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLIMA COLONIA ALFREDO V BONFIL CERRO DE LA CORONA - 166184	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	166184	5	87	58	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:61.0])	1	(geo: [tipo_obra:Obra, localid:84, direccion:CALLE COLIMA INTERIOR S/N COLONIA ALFREDO V BONFIL, 62575 CERRO DE LA CORONA, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO CALLE COLIMA COL. ALFREDO V. BONFIL CERRO DE LA CORONA JUTEPEC, lon: -99.1369375, lat:18.88310051])	15-10-2019	13-12-2019	\$420,266.65	\$419,485.38	\$419,485.38	\$419,485.38	\$419,485.38	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-017/2019, contrata:ADISA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:419485.38, importe_modificado:419485.38])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0])	1674777/proy_ecto_FIN, 1674777/proy_ecto_INICIO, 1674777/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401674996	Proyecto de inversión	1797208.25	(FI: iciclo_recurso2019_ramo_33_modalidad1_prog_pres_4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797208.25, modificado:1797208.25)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIEZ DE ABRIL PRIMERA ETAPA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 173622	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	173622	5	131	88	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0])	1	(geo: [tipo_obra:Obra, localid:1, direccion:CALLE DIEZ DE ABRIL INTERIOR S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62555 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CAMINO EJIDAL Y CALLE COPA DE ORO, CALLE COPA DE ORO CALLE 10 DE ABRIL ENTRE CALLE CAMINO EJIDAL Y CALLE COPA DE ORO, lon: -99.17921848, lat:18.86434401])	08-10-2019	16-12-2019	\$1,797,208.25	\$1,795,804.06	\$1,795,804.06	\$1,795,804.06	\$1,795,804.06	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-007/2019, contrata:IRIGANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:1795804.06, importe_modificado:1795804.06])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0])	1674996/proy_ecto_FIN, 1674996/proy_ecto_INICIO, 1674996/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401674917	Proyecto de inversión	3475054.86	(FI: iciclo_recurso2019_ramo_33_modalidad1_prog_pres_4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3475054.86, modificado:3480407.9)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FARABUNDO MARTI Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN PRIMERA ETAPA COLONIA JOSEFA ORTIZ 171319	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	171319	5	1500	1000	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0])	1	(geo: [tipo_obra:Obra, localid:68, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN Y FARABUNDO MARTI INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62570 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARTI, CALLE NIÑO ARTILLERO C, lon: -99.15109223, lat:18.80782777])	07-10-2019	25-12-2019	\$3,480,407.90	\$3,475,054.86	\$3,475,054.86	\$3,475,054.86	\$3,475,054.86	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-001/2019, contrata:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:3475054.86, importe_modificado:3475054.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0])	1674937/proy_ecto_FIN, 1674937/proy_ecto_INICIO, 1674937/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401675183	Proyecto de inversión	1192581.87	(FI: iciclo_recurso2019_ramo_33_modalidad1_prog_pres_4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192581.87, modificado:1192581.87)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZO E INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 179396	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	179396	5	86	58	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.5, meta_modificada:954.5])	1	(geo: [tipo_obra:Obra, localid:72, direccion:CALLE 21 DE MARZO E INDEPENDENCIA INTERIOR S/N COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 62575 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GRAN ALIANDA Y CALLE SOLIDARIDAD CALLE TABASCO CALLE 21 DE MARZO E INDEPENDENCIA, lon: -99.15109223, lat:18.80782777])	10-10-2019	18-12-2019	\$1,192,581.87	\$1,191,000.00	\$1,191,000.00	\$1,191,000.00	\$1,191,000.00	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-09/2019, contrata:ADISA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:1191000.0, importe_modificado:1191000.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.5])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.5])	1675183/proy_ecto_FIN, 1675183/proy_ecto_INICIO, 1675183/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401675520	Proyecto de inversión	251824.81	(FI: iciclo_recurso2019_ramo_33_modalidad1_prog_pres_4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251824.81, modificado:251824.81)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA EMIGDIO CUEVAS COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO - 196412	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	196412	5	35	23	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.2, meta_modificada:254.0])	1	(geo: [tipo_obra:Obra, localid:11, direccion:PRIVADA EMIGDIO CUEVAS INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO, 62570 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PEÑA Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO MATAMOROS PRIVADA EMIGDIO CUEVAS EN LA COL, lon: -99.15109223, lat:18.80782777])	11-11-2019	15-12-2019	\$251,824.81	\$250,919.66	\$250,919.66	\$250,919.66	\$250,919.66	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-020/2019, contrata:GRUPO SALVERE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:250919.66, importe_modificado:250919.66])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0])	1675520/proy_ecto_FIN, 1675520/proy_ecto_INICIO, 1675520/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2019	4	MOR190401679632	Proyecto de inversión	83544.8	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83544.8, modificado:83544.8)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES COLONIA AMPLIACION TEJALPA - 284946	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284946	5	46	31	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:61.0])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION TEJALPA, 6270 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 3 Y CALLE INSURGENTES, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 3 Y CALLE INSURGENTES COLONIA AMPLIACION TEJALPA II, lon: 99.15517992, lat:18.88433847])	01-11-2019	31-12-2019	\$83,544.80	\$82,984.03	\$82,984.03	\$82,984.03	\$82,984.03	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-062/2019, contratista:SIDEROGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:82984.03, importe_modificado:82984.03])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:61.0])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-062/2019, contratista:SIDEROGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:82984.03, importe_modificado:82984.03])	1679632/proy_ecto_INICIO, 1679632/proy_ecto_FIN, 1679632/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14], obs2: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14], obs3: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14])
2019	4	MOR190401679653	Proyecto de inversión	460974.51	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460974.51, modificado:460974.51)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE PIEDRAS FRECIOSAS JACARANDAS OFELIO BLANCAS PASEO DE LA PEÑA Y PRIVADA CUARZO - 285651	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	285651	5	616	411	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PIEDRAS FRECIOSAS PASEO JACARANDAS OFELIO BLANCAS, PASEO DE LA PEÑA Y PRIVADA CUARZO INTERIOR S/N COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE TAMAUJUPAS Y CALLE GRANATE, CALLE PASEO DE LA PEÑA, lon: 99.1786676, lat:18.88433847])	01-10-2019	31-12-2019	\$460,974.51	\$460,167.46	\$460,167.46	\$460,167.46	\$460,167.46	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-015/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:460167.46, importe_modificado:460167.46])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:821.0])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-015/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:460167.46, importe_modificado:460167.46])	1679653/proy_ecto_INICIO, 1679653/proy_ecto_FIN, 1679653/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14], obs2: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14], obs3: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14])
2019	4	MOR190401679659	Proyecto de inversión	164552.6	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164552.6, modificado:164552.6)	CONSTRUCCION DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO APATLACO COLONIA ATLACOMULCO - 285855	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	285855	5	74	40	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RIO APATLACO INTERIOR S/N COLONIA ATLACOMULCO, 62560 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRORLONGACION IGNACIO ALLENDE, CALLE MORELOS CALLE RIO APATLACO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, lon: 99.1786676, lat:18.88433847])	01-10-2019	31-12-2019	\$164,552.60	\$163,881.87	\$163,881.87	\$163,881.87	\$163,881.87	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-032/2019, contratista:GRUPO SAUVIER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:163881.87, importe_modificado:163881.87])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:14.0])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-032/2019, contratista:GRUPO SAUVIER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:163881.87, importe_modificado:163881.87])	1679659/proy_ecto_INICIO, 1679659/proy_ecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679687	Proyecto de inversión	1121968.2	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121968.2, modificado:1121968.2)	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EMILIANO ZAPATA LIRIO DE TEJADA GUERRERO Y ANTONIO RIVA PALACO COLONIA JARDIN JUAREZ - 286627	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	286627	5	284	189	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:178.99, meta_modificada:17.0])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA LIRIO DE TEJADA GUERRERO Y ANTONIO RIVA PALACO INTERIOR S/N COLONIA JARDIN JUAREZ, 62576 PROGRESO, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE FLUTARCO ELIAS CALLES LALAE, lon: 99.15517992, lat:18.88433847])	01-10-2019	31-12-2019	\$1,122,968.19	\$1,122,902.52	\$1,122,902.52	\$1,122,902.52	\$1,122,902.52	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-032/2019, contratista:GRUPO JHOSP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:1122902.52, importe_modificado:1122902.52])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:17.0])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-032/2019, contratista:GRUPO JHOSP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:1122902.52, importe_modificado:1122902.52])	1679687/proy_ecto_INICIO, 1679687/proy_ecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679335	Proyecto de inversión	245587.18	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245587.18, modificado:245587.18)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO CESAR SANDINO - 278787	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	278787	5	251	167	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:334.7, meta_modificada:334.7])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO CESAR SANDINO INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62570 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE AGUILES SERDAN, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE CIRCUITO CESAR SANDINO ENTRE CALLE SIM, lon: 99.15080357, lat:18.88433847])	01-10-2019	31-12-2019	\$245,587.18	\$244,480.86	\$244,480.86	\$244,480.86	\$244,480.86	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-030/2019, contratista:ENSA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:244480.86, importe_modificado:244480.86])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:334.7])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-030/2019, contratista:ENSA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:244480.86, importe_modificado:244480.86])	1679332/proy_ecto_INICIO, 1679332/proy_ecto_FIN, 1679332/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14], obs2: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14], obs3: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14])
2019	4	MOR190401679541	Proyecto de inversión	73626.42	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73626.42, modificado:73626.42)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CUARTA DE LIMONES COLONIA LOMAS DE JUTEPEC - 283396	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	283396	5	44	30	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:59.14, meta_modificada:6.0])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA DE LIMONES INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DE JUTEPEC, 62566 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE 4 LIMONES, PRIVADA AVANDARDO PRIVADA CUARTA DE LIMONES ENTRE PRIVADA AVANDARDO Y CALLE 28, lon: 99.19481389, lat:18.88433847])	01-10-2019	31-12-2019	\$73,626.42	\$73,590.96	\$73,590.96	\$73,590.96	\$73,590.96	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-057/2019, contratista:ENSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:73590.96, importe_modificado:73590.96])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:6.0])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-057/2019, contratista:ENSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:73590.96, importe_modificado:73590.96])	1679541/proy_ecto_INICIO, 1679541/proy_ecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14], obs2: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14], obs3: [observación: SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:hectorfarrera mo, fecha:2020-01-14])
2019	4	MOR190401679547	Proyecto de inversión	71711.55	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71711.55, modificado:71711.55)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OFELIO GÓMEZ COLONIA EL CAMPANARIO - 283542	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	283542	5	82	55	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE OFELIO GOMEZ INTERIOR S/N COLONIA EL CAMPANARIO, 62555 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BUGAMBIAS, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE OFELIO GOMEZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BUGAMBIAS, lon: 99.15517992, lat:18.88433847])	01-10-2019	31-12-2019	\$71,711.55	\$70,864.01	\$70,864.01	\$70,864.01	\$70,864.01	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-036/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:70864.01, importe_modificado:70864.01])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:109.0])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-036/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:70864.01, importe_modificado:70864.01])	1679547/proy_ecto_INICIO, 1679547/proy_ecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679500	Proyecto de inversión	356856.73	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356856.73, modificado:356856.73)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE RAMÓN MAYA PRIMERA ETAPA COLONIA INDEPENDENCIA - 199487	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	199487	5	33	22	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:119.34, meta_modificada:13.0])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE RAMÓN MAYA INTERIOR S/N COLONIA INDEPENDENCIA, 62575 INDEPENDENCIA, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE TEJALPA Y CALLE RAMÓN MAYA, CALLE TRICERA NORTE CALLE RAMÓN MAYA ESQUINA CON CALLE TEJALPA COLONIA INDEPENDENCIA, lon: 99.12965179, lat:18.88433847])	11-11-2019	20-12-2019	\$356,856.73	\$356,333.95	\$356,333.95	\$356,333.95	\$356,333.95	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-002/2019, contratista:ALFREDO EMILIO MARTINEZ MONROY, convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:356333.95, importe_modificado:356333.95])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:13.0])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-002/2019, contratista:ALFREDO EMILIO MARTINEZ MONROY, convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:356333.95, importe_modificado:356333.95])	1675600/proy_ecto_INICIO, 1675600/proy_ecto_FIN, 1675600/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679505	Proyecto de inversión	386506.2	(FI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386506.2, modificado:386506.2)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRORLONGACION EMILIANO ZAPATA PRIVADA DEL PANTON Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA PROGRESO - 283823	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	283823	5	263	175	0	(meta: [unidad_medida: metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	(lgo: [lgo_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE PRORLONGACION EMILIANO ZAPATA PRIVADA DEL PANTON INTERIOR S/N COLONIA PROGRESO, 62574 PROGRESO, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LA CEIBA CALLE PRORLONGACION, lon: 99.15517992, lat:18.88433847])	01-11-2019	31-12-2019	\$386,506.20	\$385,478.20	\$385,478.20	\$385,478.20	\$385,478.20	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-057/2019, convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:385478.2, importe_modificado:385478.2])	(meta: [unidad_medida: metros lineales, avance:5.0])	(lcto: [lcto_tipo:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-057/2019, convocante:MUNICIPALIDAD DE JUTEPEC, monto:385478.2, importe_modificado:385478.2])	1679565/proy_ecto_INICIO, 1679565/proy_ecto_FIN, 1679565/proy_ecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2019	4	MOR190401679580	Proyecto de inversión	444200.13	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444200.13, modificado:444200.13)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284067	5	225	150	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA AMATE CAPIRI Y ELIZABAR JIMENEZ INTERIOR S/N COLONIA JOYAS DE AGUA, 62555 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DOMITILLO EVANGELISTA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE PEDRO RODRIGUEZ PRIVADA CAPIRI ELIZABAR JIMENEZ Y AMATE ENTRE, lon: -99.18875478, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$444,200.13	\$443,138.18	\$443,138.18	\$443,138.18	\$443,138.18	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-050/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:443138.18, importe_modificado:443138.18])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]])	([proyecto:1679580/proyecto_FIN, proyecto:1679580/proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679588	Proyecto de inversión	299458.76	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299458.76, modificado:299458.76)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA PAROTA Y ROBLE COLONIA LA ESMERALDA - 284224	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284224	5	188	125	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA PAROTA Y ROBLE INTERIOR S/N COLONIA ESMERALDA, 62555 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE O DE ABRIL Y CALLE NOGAL, CALLE CAMINO EJIDAL PRIVADAS PAROTA Y ROBLE ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE NOGAL, COLONIA LA ESMERALDA, lon: -99.17060195, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$299,458.76	\$299,061.60	\$299,061.60	\$299,061.60	\$299,061.60	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-050/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:299061.6, importe_modificado:299061.6])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:3.0]])	([proyecto:1679588/proyecto_PROCESO, proyecto:1679588/proyecto_FIN, proyecto:1679588/proyecto_MICRO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679593	Proyecto de inversión	272314.4	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272314.4, modificado:272314.4)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GARDENIAS Y SEGUNDA PRIVADA DE BUGAMBILIAS COLONIA MARAVILLAS DE AXEXENTLA - 284281	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284281	5	188	125	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS DE SEGUNDA PRIVADA DE BUGAMBILIAS INTERIOR S/N COLONIA MARAVILLAS, 62555 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE RIO BALAS, CALLE GARDENIAS Y SEGUNDA PRIVADA DE BUGAMBILIAS ENTRE, lon: -99.17060195, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$272,314.40	\$270,110.92	\$270,110.92	\$270,110.92	\$270,110.92	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-051/2019, contratista:PAISAJE Y ESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:270110.92, importe_modificado:270110.92])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:3.0]])	([proyecto:1679593/proyecto_PROCESO, proyecto:1679593/proyecto_FIN, proyecto:1679593/proyecto_MICRO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679598	Proyecto de inversión	275266.09	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275266.09, modificado:275266.09)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LION CACTUS - 284341	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284341	5	188	125	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LION CACTUS INTERIOR S/N COLONIA SAN LUCAS, 62771 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENJAMIN GALINDO Y CALLE CENTENARIO, CALLE SAN MIGUEL, CALLE LION CACTUS ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BENJAMIN GALINDO, COLONIA SAN LUCAS, lon: -99.1595118, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$275,266.09	\$275,220.21	\$275,220.21	\$275,220.21	\$275,220.21	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-052/2019, contratista:RGEXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:275220.21, importe_modificado:275220.21])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:4.0]])	([proyecto:1679598/proyecto_PROCESO, proyecto:1679598/proyecto_FIN, proyecto:1679598/proyecto_MICRO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679620	Proyecto de inversión	488265.74	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488265.74, modificado:488265.74)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PINO Y FRESCO COLONIA LOMAS DEL TEXCAL - 284730	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284730	5	300	200	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:8.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PINO Y FRESCO INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DEL TEXCAL, 62574 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE GLADIODIA, CALLE MADRO CALLES PINO Y FRESCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE GLADIODIA, COLONIA LOMAS DEL TEXCAL, lon: -99.14274673, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$488,265.74	\$488,209.26	\$488,209.26	\$488,209.26	\$488,209.26	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-055/2019, contratista:RGEXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:488209.26, importe_modificado:488209.26])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:8.0]])	([proyecto:1679620/proyecto_PROCESO, proyecto:1679620/proyecto_FIN, proyecto:1679620/proyecto_MICRO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679621	Proyecto de inversión	378416.41	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378416.41, modificado:378416.41)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES QUINTA SUR Y SEXTA NORTE COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC - 284820	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284820	5	263	175	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:7.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR Y SEXTA NORTE INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CUARTA SUR Y CALLE SEXTA SUR, CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE QUINTA SUR Y SEXTA NORTE ENTRE CALLES QUART, lon: -99.12963432, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$378,416.41	\$378,414.62	\$378,414.62	\$378,414.62	\$378,414.62	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-056/2019, contratista:PAISAJE Y ESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:378414.62, importe_modificado:378414.62])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:7.0]])	([proyecto:1679621/proyecto_PROCESO, proyecto:1679621/proyecto_FIN, proyecto:1679621/proyecto_MICRO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679627	Proyecto de inversión	121810.76	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121810.76, modificado:121810.76)	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE RIO COLORADO COLONIA VILLA SANTIAGO - 284894	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284894	5	23	15	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:22.5, meta_modificada:3.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO INTERIOR S/N COLONIA VILLA SANTIAGO, 62555 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RIO GRIMALVA, CALLE RIO PANICO, CALLE RIO COLORADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GRIMALVA, COLONIA VILLA SANTIAGO, lon: -99.18450079, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$121,810.76	\$121,615.56	\$121,615.56	\$121,615.56	\$121,615.56	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-061/2019, contratista:GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:121615.56, importe_modificado:121615.56])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:30.0]])	([proyecto:1679627/proyecto_PROCESO, proyecto:1679627/proyecto_FIN, proyecto:1679627/proyecto_MICRO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679634	Proyecto de inversión	457144.04	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457144.04, modificado:457144.04)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA PALMAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 284955	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284955	5	375	250	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA PALMAS INTERIOR S/N COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 62574 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA Y CALLE BELEN, CALLE NOCHERUENA, CALLE PALMAS ENTRE CALLE BELEN Y CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA, COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, lon: -99.1336476, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$457,144.04	\$456,825.23	\$456,825.23	\$456,825.23	\$456,825.23	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-062/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:456825.23, importe_modificado:456825.23])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:7.0]])	([proyecto:1679634/proyecto_PROCESO, proyecto:1679634/proyecto_FIN, proyecto:1679634/proyecto_MICRO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679636	Proyecto de inversión	322110.53	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322110.53, modificado:322110.53)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RAMÓN MAYA SEGUNDA ETAPA COLONIA INDEPENDENCIA - 284962	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284962	5	11	7	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:130.26, meta_modificada:8.0])	1	([tipo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MAYA INTERIOR S/N COLONIA INDEPENDENCIA, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TERCERA NORTE, CALLE TEJAPA, CALLE RAMON MAYA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TERCERA NORTE, COLONIA INDEPENDENCIA, lon: -99.12918908, lat:18.84400133])	01-11-2019	31-12-2019	\$322,110.53	\$321,579.45	\$321,579.45	\$321,579.45	\$321,579.45	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN-PS-R33-FII-A-D-065/2019, contratista:ALFREDO EMILIO MARTINEZ MONROY, convocante:MUNICIPIO DE JIUTEPEC, monto:321579.45, importe_modificado:321579.45])	([meta: [unidad_medida:Otros, avance:80.0]])	([proyecto:1679636/proyecto_PROCESO, proyecto:1679636/proyecto_FIN, proyecto:1679636/proyecto_MICRO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2019	4	MOR190401679637	Proyecto de inversión	648100.91	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648100.91, modificado:648100.91)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES BOLIVAR COLONIA ROSA FORTIZ DE DOMINGUEZ - 284968	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284968	5	338	225	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARTY Y SIMON BOLIVAR INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FARABUNDO MARTY Y CALLE ADRIAN SERDAN, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE JOSE MART, lon: -99.15181815, lat:18.8081262])	01-11-2019	31-12-2019	\$648,100.91	\$647,977.07	\$647,977.07	\$647,977.07	\$647,977.07	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-086/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:647977.07, importe_modificado:647977.07])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:9.0])	(Eje: [proyecto:1679637/proyecto_NICIO, monto:647977.07, importe_modificado:647977.07])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679638	Proyecto de inversión	176549.96	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176549.96, modificado:176549.96)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA ELECTRIFICACION COLONIA SAN LUCAS - 284973	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284973	5	70	50	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA ELECTRIFICACION INTERIOR S/N COLONIA SAN LUCAS, 62573 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRONTERA, PROLONGACION ELECTRIFICACION PRIVADA ELECTRIFICACION ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRONTERA COLONIA, lon: -99.15181815, lat:18.8081262])	01-11-2019	31-12-2019	\$176,549.96	\$176,440.77	\$176,440.77	\$176,440.77	\$176,440.77	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-089/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:176440.77, importe_modificado:176440.77])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:2.0])	(Eje: [proyecto:1679638/proyecto_NICIO, monto:176440.77, importe_modificado:176440.77])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679639	Proyecto de inversión	255349.13	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255349.13, modificado:255349.13)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA OBRADORES COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO - 286890	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	286890	5	150	100	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA OBRADORES INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MATEMATICOS Y CALLE REFORMA, CALLE OBRADORES PRIVADA OBRADORES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MATEMATICOS COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO, lon: -99.15181815, lat:18.8081262])	01-11-2019	31-12-2019	\$255,349.13	\$251,929.97	\$251,929.97	\$251,929.97	\$251,929.97	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-087/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:251929.97, importe_modificado:251929.97])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:4.0])	(Eje: [proyecto:1679639/proyecto_NICIO, monto:251929.97, importe_modificado:251929.97])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679338	Proyecto de inversión	640337.25	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640337.25, modificado:640337.25)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CIRCUITO CESAR SANDINO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 278855	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	278855	5	600	400	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE CIRCUITO CESAR SANDINO INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ADRIAN SERDAN, CALLE MARIANO MATEMATICOS CALLE CIRCUITO CESAR SANDINO ENTRE CALLE SIM, lon: -99.15079407, lat:18.8081262])	01-10-2019	31-12-2019	\$386,506.20	\$385,478.20	\$385,478.20	\$385,478.20	\$385,478.20	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-082/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:63926.81, importe_modificado:63926.81])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:8.0])	(Eje: [proyecto:1679338/proyecto_NICIO, monto:63926.81, importe_modificado:63926.81])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679346	Proyecto de inversión	332748.3	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332748.3, modificado:332748.3)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO Y CIPRES COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPAN - 278949	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	278949	5	263	175	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE EUCALIPTO Y CIPRES INTERIOR S/N COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPA, 62573 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE FRENO, CALLE TULIA CALLE EUCALIPTO Y CIPRES ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE FRENO, lon: -99.15408955, lat:18.8081262])	01-11-2019	31-12-2019	\$332,748.30	\$332,170.99	\$332,170.99	\$332,170.99	\$332,170.99	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-080/2019, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:332170.99, importe_modificado:332170.99])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:7.0])	(Eje: [proyecto:1679346/proyecto_NICIO, monto:332170.99, importe_modificado:332170.99])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679349	Proyecto de inversión	660386.5	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660386.5, modificado:660386.5)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS CALLE LA CUESTA Y PRIVADA NETZAHUALCOYOTL COLONIA ATACAMULCO - 279614	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	279614	5	450	300	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE PROLONGACION LÁZARO CÁRDENAS CALLE LA CUESTA, PRIVADA NETZAHUALCOYOTL INTERIOR S/N COLONIA ATACAMULCO, 62560 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE PRO, lon: -99.15205472, lat:18.8081262])	01-11-2019	31-12-2019	\$660,386.50	\$659,463.04	\$659,463.04	\$659,463.04	\$659,463.04	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-042/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:659463.04, importe_modificado:659463.04])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:8.0])	(Eje: [proyecto:1679349/proyecto_NICIO, monto:659463.04, importe_modificado:659463.04])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679512	Proyecto de inversión	564759.3	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564759.3, modificado:564759.3)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CAMELIAS Y GARDENIAS COLONIA CALERA CHCA - 282763	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	282763	5	98	65	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE CAMELIAS Y GARDENIAS INTERIOR S/N COLONIA CALERA CHCA, 62556 CALERA CHCA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE AMATE, CALLE CONCEPCION CALLES CAMELIAS Y GARDENIAS ENTRE CALLE LA ROSA AMATE Y CONCEPCION, COLONIA C, lon: -99.15205472, lat:18.8081262])	01-11-2019	31-12-2019	\$564,759.30	\$563,248.75	\$563,248.75	\$563,248.75	\$563,248.75	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-043/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:563248.75, importe_modificado:563248.75])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:8.0])	(Eje: [proyecto:1679512/proyecto_NICIO, monto:563248.75, importe_modificado:563248.75])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679518	Proyecto de inversión	952702.82	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952702.82, modificado:952702.82)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS IGNACIO ALLENDE Y CICLO MENDOZA COLONIA LA LAJA - 283005	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	283005	5	252	350	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE LÁZARO CÁRDENAS IGNACIO ALLENDE Y CICLO MENDOZA INTERIOR S/N COLONIA LA LAJA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE MINA, CALLE TAMAUJAPAS CALLES CICLO MENDOZA LÁZARO CÁRDENAS E IGNACIO ALL, lon: -99.15205472, lat:18.8081262])	01-11-2019	31-12-2019	\$952,702.82	\$940,307.60	\$940,307.60	\$940,307.60	\$940,307.60	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-042/2019, contratista:PAISAJE Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:940307.6, importe_modificado:940307.6])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:13.0])	(Eje: [proyecto:1679518/proyecto_NICIO, monto:940307.6, importe_modificado:940307.6])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MOR190401679529	Proyecto de inversión	551634.68	(RFI: Eje: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551634.68, modificado:551634.68)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FRENO CUARTA PRIVADA DE LIMONES Y PRIVADA AVANDARO COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC - 283259	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	283259	5	225	150	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0])	1	(Eje: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE FRENO PRIVADA CUARTA DE LIMONES Y PRIVADA AVANDARO INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC, 62566 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE LAURELES, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRENO PRIVADA AVANDARO Y PRIV, lon: -99.19673971, lat:18.8081262])	01-11-2019	31-12-2019	\$551,634.68	\$550,515.79	\$550,515.79	\$550,515.79	\$550,515.79	(Eje: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DN PS-R33-Fin-A-D-045/2019, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE JIUTEPEC, monto:550515.79, importe_modificado:550515.79])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:6.0])	(Eje: [proyecto:1679529/proyecto_NICIO, monto:550515.79, importe_modificado:550515.79])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

