



Destino del Gasto

Informe Definitivo 2022

| No. | DETALLE PROYECTO C/O | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO ORIGINAL APROBADO | DETALLE PROYECTO TIPO FINANCIAMIENTO | DETALLE PROYECTO NOMBRE  | DETALLE PROYECTO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO         | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO SUB CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA | DETALLE PROYECTO MUJERES | DETALLE PROYECTO HOMBRES | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS   | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO DPO   | DETALLE PROYECTO GEORREFERENCIA | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO   | AVANCE FINANCIERO CONTRATOS  | AVANCES EFECTOS  | CAMPAÑA FOTOS | ESTATUS          | FLUJO             | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISOR |
|-----|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|---------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 10  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402169061            | 5282,292.34                              | Proyecto de inversión                | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA CIVIC LOS ROBLES EN SIGUAPA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:28272.84, modificado:281571.03 | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 289311                           | 5                                       | 34                       | 23                       | 0                              | {metas: {unidad_medida:Skemtrf oInet,meta:45.0,meta_modificada:45.0}}        | 1                      | {metas: {unidad_medida:Skemtrf oInet,meta:45.0,meta_modificada:45.0}}        | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$281,571.03                   | \$281,571.03                | \$281,571.03                   | \$281,571.03                | \$281,571.03               | {metas: {unidad_medida:Skemtrf oInet,meta:45.0,meta_modificada:45.0}}        | {metas: {unidad_medida:Skemtrf oInet,meta:45.0,meta_modificada:45.0}}        | 21819061/proyecto_PROCED., 21819041/proyecto_PROCED., 21819051/proyecto_PROCED., 21819061/proyecto_PROCED. | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 11  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402169062            | \$1,093,825.10                           | Proyecto de inversión                | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA JANON JUAREZ EN CALLE BENTO JUAREZ 293072  | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 293072                           | 5                                       | 230                      | 153                      | 0                              | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:306.0,meta_modificada:306.0}}    | 1                      | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:306.0,meta_modificada:306.0}}    | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$1,091,717.30                 | \$1,091,717.30              | \$1,091,717.30                 | \$1,091,717.30              | \$1,091,717.30             | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:306.0,meta_modificada:306.0}}    | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:306.0,meta_modificada:306.0}}    | 21818822/proyecto_PROCED., 21818822/proyecto_PROCED., 21818822/proyecto_PROCED.                            | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 12  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402182177            | \$2,347,618.01                           | Proyecto de inversión                | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y MANQUETAS EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA PASADO DEL CANAL CUERPO ALAMO EN CALLE CUERPO ALAMO 443382  | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad          | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 443382                           | 5                                       | 1233                     | 835                      | 0                              | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2300.0,meta_modificada:2300.0}} | 1                      | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2300.0,meta_modificada:2300.0}} | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$2,345,897.23                 | \$2,345,897.23              | \$2,345,897.23                 | \$2,345,897.23              | \$2,345,897.23             | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2300.0,meta_modificada:2300.0}} | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2300.0,meta_modificada:2300.0}} | 21821771/proyecto_PROCED., 21821771/proyecto_PROCED., 21821771/proyecto_PROCED.                            | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 13  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402163524            | \$174,788.39                             | Proyecto de inversión                | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA EN CALLE PASO DEL CANAL 294473   | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 294473                           | 5                                       | 110                      | 74                       | 0                              | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:147.0,meta_modificada:147.0}}    | 1                      | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:147.0,meta_modificada:147.0}}    | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$173,478.70                   | \$173,478.70                | \$173,478.70                   | \$173,478.70                | \$173,478.70               | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:147.0,meta_modificada:147.0}}    | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:147.0,meta_modificada:147.0}}    | 21813241/proyecto_PROCED., 21813241/proyecto_PROCED., 21813241/proyecto_PROCED.                            | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 14  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402164810            | \$890,352.32                             | Proyecto de inversión                | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA EMERALLA EN AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS 26465  | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización                   | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 26465                            | 5                                       | 713                      | 475                      | 0                              | {metas: {unidad_medida:Piezas,meta:19.0,meta_modificada:19.0}}               | 1                      | {metas: {unidad_medida:Piezas,meta:19.0,meta_modificada:19.0}}               | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$887,500.60                   | \$887,500.60                | \$887,500.60                   | \$887,500.60                | \$887,500.60               | {metas: {unidad_medida:Piezas,meta:19.0,meta_modificada:19.0}}               | {metas: {unidad_medida:Piezas,meta:19.0,meta_modificada:19.0}}               | 21848101/proyecto_PROCED., 21848101/proyecto_PROCED., 21848101/proyecto_PROCED.                            | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 15  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402165029            | \$1,888,936.36                           | Proyecto de inversión                | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN CALLE LOS DOMINOS COLADOS 267860  | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad          | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 267860                           | 5                                       | 111                      | 88                       | 0                              | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1990.0,meta_modificada:1990.0}} | 1                      | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1990.0,meta_modificada:1990.0}} | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$1,885,265.70                 | \$1,885,265.70              | \$1,885,265.70                 | \$1,885,265.70              | \$1,885,265.70             | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1990.0,meta_modificada:1990.0}} | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1990.0,meta_modificada:1990.0}} | 21850291/proyecto_PROCED., 21850291/proyecto_PROCED., 21850291/proyecto_PROCED.                            | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 16  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402165342            | \$291,675.99                             | Proyecto de inversión                | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA JESITA ORTEGA DE DOMINGUEZ EN CALLE FABRINCO MARTI 269022  | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 269022                           | 5                                       | 118                      | 105                      | 0                              | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:215.0,meta_modificada:215.0}}    | 1                      | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:215.0,meta_modificada:215.0}}    | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$289,181.20                   | \$289,181.20                | \$289,181.20                   | \$289,181.20                | \$289,181.20               | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:215.0,meta_modificada:215.0}}    | {metas: {unidad_medida:Metros lineales,meta:215.0,meta_modificada:215.0}}    | 21813421/proyecto_PROCED., 21813421/proyecto_PROCED., 21813421/proyecto_PROCED.                            | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 17  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402167376            | \$2,752,962.33                           | Proyecto de inversión                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA JANON JUAREZ EN CALLE BENTO JUAREZ 279882  | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad          | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 279882                           | 5                                       | 215                      | 144                      | 0                              | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2056.0,meta_modificada:2056.0}} | 1                      | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2056.0,meta_modificada:2056.0}} | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$2,749,919.93                 | \$2,749,919.93              | \$2,749,919.93                 | \$2,749,919.93              | \$2,749,919.93             | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2056.0,meta_modificada:2056.0}} | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2056.0,meta_modificada:2056.0}} | 21872361/proyecto_PROCED., 21872361/proyecto_PROCED., 21872361/proyecto_PROCED.                            | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 18  |                      | 2022                       | 5                      | MOR220402168397            | \$1,360,480.88                           | Proyecto de inversión                | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN JUTEPEC MOROLENS EN LA COLONIA CENTRO EN AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS 385510   | 17                           | Morolens                     | 11                           | Jutepec                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | Sin identificar                    | Municipio de Jutepec                   | 385510                           | 5                                       | 62                       | 41                       | 0                              | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:82.0,meta_modificada:82.0}}     | 1                      | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:82.0,meta_modificada:82.0}}     | 01-10-2022                      | 31-12-2022                    | \$1,356,997.35                 | \$1,356,997.35              | \$1,356,997.35                 | \$1,356,997.35              | \$1,356,997.35             | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:82.0,meta_modificada:82.0}}     | {metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:82.0,meta_modificada:82.0}}     | 21859371/proyecto_PROCED., 21859371/proyecto_PROCED., 21859371/proyecto_PROCED.                            | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |

Destino del Gasto

Informe Definitivo 2022

Table with columns: No., DETALLE PROYECTO CICLO, DETALLE PROYECTO TRIMESTRE, DETALLE PROYECTO FOLIO, CATEGORIA, DETALLE PROYECTO MONTO GUBERNALES APROBADO, DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO, DETALLE PROYECTO NOMBRE, DETALLE PROYECTO RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMATA, DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA, DETALLE PROYECTO CLASIFICACION, DETALLE PROYECTO SUB CLASIFICACION, DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA, DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO, DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA, DETALLE PROYECTO MUJERES, DETALLE PROYECTO HOMBRIS, DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS, DETALLE PROYECTO METAS, DETALLE PROYECTO SPO, DETALLE PROYECTO LOCALIDAD, DETALLE PROYECTO FECHA INICIO, DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO, AVANCI FINANCIERO RECAUDADO, AVANCI FINANCIERO COMPROMETIDO, AVANCI FINANCIERO DEVENGADO, AVANCI FINANCIERO EJERCIDO, AVANCI FINANCIERO PAGADO, AVANCI FINANCIERO CONTRATOS, AVANCI FISICOS, CAMPAÑA FOTOS, ESTADO, FLUJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISOR.

Destino del Gasto

Informe Definitivo 2022

| No. | DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO SIGUAL APROBADO | DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO  | DETALLE PROYECTO NOMBRE  | DETALLE PROYECTO ES ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO DE MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO         | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO SUB CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA | DETALLE PROYECTO MUJERES | DETALLE PROYECTO HOMBRES | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS  | DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIA  | DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIA | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCE FINANCIERO CONTRATOS                                       | AVANCES FISICOS  | CAMPAÑA FOTOS | ESTATUS          | FLUJO             | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISOR |
|-----|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 29  | 2022                   | 5                          | MOR220402168714        | Proyecto de inversión      | \$1,075,493.33                         | IFI: B400_recurso2022_ramo33_modalidad1_ (proq_gmca_4_ ifpe_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075493.33, modificado:1075493.33) | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA CENTRO EN LA AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS - 287163                             | 17                                      | Morelos                              | 11  | Jiutepec                               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización                   | Sin identificar                    | Municipio de Jiutepec                  | 287163                           | 5                                       | 713                      | 475                      | 0                              | {metas: [{metad_medid Medid, meta:19.0, meta_modificado:19.0}]}   | {geo: [ {municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS INTERIOR SIN COLONIA CENTRO JUTEPEC, 62100 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PAR VAL LAZARO CARDENAS Y CALLE CAPULIN, CALLE ESCALITO AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CAPULIN Y, km:99.1664194, mt:18.88159613}]}         |                                | 01-09-2022                    | 31-12-2022                     | \$1,072,465.30              | \$1,072,465.30                 | \$1,072,465.30              | \$1,072,465.30             | \$1,072,465.30           | {metas: [{metad_medid Medid, meta:19.0, meta_modificado:19.0}]}   | D188714/proyecto_INICIO, D188714/proyecto_FIN                          | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 30  | 2022                   | 5                          | MOR220402129812        | Proyecto de inversión      | \$892,804.32                           | IFI: B400_recurso2022_ramo33_modalidad1_ (proq_gmca_4_ ifpe_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892804.32, modificado:892804.32)   | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA LOMAS DE TLANHUAPAN EN AVENIDA CIBOLEN - 207792                                   | 17                                      | Morelos                              | 11  | Jiutepec                               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización                   | Sin identificar                    | Municipio de Jiutepec                  | 207792                           | 5                                       | 713                      | 475                      | 0                              | {metas: [{metad_medid Medid, meta:19.0, meta_modificado:19.0}]}   | {geo: [ {municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CIBOLEN INTERIOR SIN COLONIA LOMAS DE TLANHUAPAN, 62154 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA CIBOLEN Y CALLE DEL BOSQUE, AVENIDA CIBOLEN EN LA AVENIDA INSURGENTES EN LA GASOLINERA Y CALLE DEL BOSQUE ENTRADA A, km:99.1675217, mt:18.8906083}]}             |                                | 01-09-2022                    | 31-12-2022                     | \$890,205.40                | \$890,205.40                   | \$890,205.40                | \$890,205.40               | \$890,205.40             | {metas: [{metad_medid Medid, meta:19.0, meta_modificado:19.0}]}   | D129812/proyecto_INICIO, D129812/proyecto_FIN, D129812/proyecto_INICIO | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 31  | 2022                   | 5                          | MOR220402169070        | Proyecto de inversión      | \$140,573.51                           | IFI: B400_recurso2022_ramo33_modalidad1_ (proq_gmca_4_ ifpe_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140573.51, modificado:140573.51)   | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA CIVIC LOS NOBLES EN SEGUNDA PRIVADA DEDCOCHO NORTE - 389341 | 17                                      | Morelos                              | 11  | Jiutepec                               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | Sin identificar                    | Municipio de Jiutepec                  | 289341                           | 5                                       | 45                       | 30                       | 0                              | {metas: [{metad_medid Medid, meta:60.0, meta_modificado:60.0}]}   | {geo: [ {municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DEDCOCHO NORTE INTERIOR SIN COLONIA CIVIC LOS NOBLES, 65378 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEDCOCHO NORTE Y CALLE AMADOR CENTRAL, PRIVADA TERCERA DEDCOCHO NORTE, km:99.1688114, mt:18.92188565}]}  |                                | 01-10-2022                    | 31-12-2022                     | \$140,107.71                | \$140,107.71                   | \$140,107.71                | \$140,107.71               | \$140,107.71             | {metas: [{metad_medid Medid, meta:60.0, meta_modificado:60.0}]}   | D169070/proyecto_INICIO, D169070/proyecto_FIN, D169070/proyecto_INICIO | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |
| 32  | 2022                   | 5                          | MOR220402169450        | Proyecto de inversión      | \$1,663,923.33                         | IFI: B400_recurso2022_ramo33_modalidad1_ (proq_gmca_4_ ifpe_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663923.33, modificado:1663923.33) | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA TLANHUAPAN EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA - 281161                                      | 17                                      | Morelos                              | 11  | Jiutepec                               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | Sin identificar                    | Municipio de Jiutepec                  | 281161                           | 5                                       | 115                      | 77                       | 0                              | {metas: [{metad_medid Medid, meta:153.0, meta_modificado:153.0}]} | {geo: [ {municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN COLONIA TLANHUAPAN, 62153 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA PROLONGACION CINCO DE MAYO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA PROLONGA, km:99.18060253, mt:18.90384905}]} |                                | 01-10-2022                    | 31-12-2022                     | \$1,663,923.33              | \$1,663,923.33                 | \$1,663,923.33              | \$1,663,923.33             | \$1,663,923.33           | {metas: [{metad_medid Medid, meta:153.0, meta_modificado:153.0}]} | D169450/proyecto_INICIO, D169450/proyecto_FIN, D169450/proyecto_INICIO | Terminado     | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones        |                       |