

Informe - Definitivo 2019

Detalle del Gasto

Table with columns: DETALLE PROYECTO COD, DETALLE PROYECTO TIEMPO, DETALLE PROYECTO FOLIO, DETALLE PROYECTO CATEGORIA, DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL, DETALLE PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO, DETALLE PROYECTO NOMBRE, DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO NOMBRE RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO PROGRAMA PROYECTO, DETALLE PROYECTO CLASIFICACION, DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION, DETALLE PROYECTO INSTITUCION SECTORIA, DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO, DETALLE PROYECTO PUBLACION BENEFICARIA, DETALLE PROYECTO NUMERO, DETALLE PROYECTO NOMBRAS, DETALLE PROYECTO BENEFICARIOS, DETALLE PROYECTO METROS, DETALLE PROYECTO TIPO DE OPERACION, DETALLE PROYECTO FICHA TECNICA, AVANCE FINANCIERO RECAUDADO, AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO, AVANCE FINANCIERO DEVENIDADO, AVANCE FINANCIERO EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO PAGADO, AVANCE FISICO, AVANCE FOTOCAPTA, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA.

Informe - Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO COD	DETALLE PROYECTO TRANSFERENTE	DETALLE PROYECTO FONDO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SECTOR	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO Poblacion Beneficiaria	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRAS	DETALLE PROYECTO BIENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO DE EJECUCION	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTROLES	AVANCES PROYECTOS	FOTOS CAPTURA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2019	5	MOR10040167901	Proyecto de inversión	7171.05	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7171.05, modificado:7084.01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TITULOS GOMEZ COLONIA EL CAMPANARIO 283542	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	283542	5	82	55	0		1	01-10-2019	31-12-2019	\$70,844.01	\$70,844.01	\$70,844.01	\$70,844.01	\$70,844.01	000000	1679147/proyecto_INCO, 1679147/proyecto_ASESORIA, 1679147/proyecto_CONTRATO, 1679147/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167904	Proyecto de inversión	7326.42	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7326.42, modificado:7190.96	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TITULOS GOMEZ COLONIA LOMAS DE JUTEPÉC 283396	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	283396	5	44	30	0		1	01-10-2019	31-12-2019	\$73,590.96	\$73,590.96	\$73,590.96	\$73,590.96	\$73,590.96	000000	1679141/proyecto_INCO, 1679141/proyecto_ASESORIA, 1679141/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167929	Proyecto de inversión	55164.48	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55164.48, modificado:55055.79	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FREDICO CUARTA PRONDA AVANZADO COLONIA LOMAS DE JUTEPÉC - 283259	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	283259	5	225	150	0		1	01-11-2019	31-12-2019	\$50,515.79	\$50,515.79	\$50,515.79	\$50,515.79	\$50,515.79	000000	1679129/proyecto_INCO, 1679129/proyecto_ASESORIA, 1679129/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167921	Proyecto de inversión	54483.47	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54483.47, modificado:54337.01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CEMENTO HERRALDO EN CALLE DIEZ ENERO COLONIA LA HUACACHA - 283119	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transporte y vialidad	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	283119	5	63	41	0		1	01-10-2019	31-12-2019	\$54,337.01	\$54,337.01	\$54,337.01	\$54,337.01	\$54,337.01	000000	1679120/proyecto_INCO, 1679120/proyecto_ASESORIA, 1679120/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167918	Proyecto de inversión	95270.82	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95270.82, modificado:94037.60	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARDO CARDENAS IGNACIO ALLENDE Y CICLON COLONIA LA LAJA - 283005	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	283005	5	252	350	0		1	01-11-2019	31-12-2019	\$94,307.60	\$94,307.60	\$94,307.60	\$94,307.60	\$94,307.60	000000	1679118/proyecto_INCO, 1679118/proyecto_ASESORIA, 1679118/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167912	Proyecto de inversión	56479.3	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56479.3, modificado:56328.75	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CAMERAS Y GARDENAS CALZADA CALZADA CALZADA - 282763	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	282763	5	88	65	0		1	01-11-2019	31-12-2019	\$56,328.75	\$56,328.75	\$56,328.75	\$56,328.75	\$56,328.75	000000	1679113/proyecto_INCO, 1679113/proyecto_ASESORIA, 1679113/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167910	Proyecto de inversión	66038.5	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66038.5, modificado:65943.04	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PRODUCCION LAZARDO CARDENAS POLINDRACION CALZADA CALZADA CALZADA - 279014	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	279014	5	400	300	0		1	01-11-2019	31-12-2019	\$65,463.04	\$65,463.04	\$65,463.04	\$65,463.04	\$65,463.04	000000	1679108/proyecto_INCO, 1679108/proyecto_ASESORIA, 1679108/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167916	Proyecto de inversión	332748.3	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332748.3, modificado:332170.99	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ESCALPITO Y OPRES COLONIA SAN FRANCISCO TISCAPAN - 278949	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	278949	5	269	175	0		1	01-11-2019	31-12-2019	\$32,170.99	\$32,170.99	\$32,170.99	\$32,170.99	\$32,170.99	000000	1679140/proyecto_INCO, 1679140/proyecto_ASESORIA, 1679140/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167911	Proyecto de inversión	68914.91	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68914.91, modificado:68525.54	REHABILITACION DE CANCHALES DE USO MULTIDORTORTOS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 278893	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Deporte	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	278893	5	24	16	0		1	01-11-2019	31-12-2019	\$68,259.54	\$68,259.54	\$68,259.54	\$68,259.54	\$68,259.54	000000	1679134/proyecto_INCO, 1679134/proyecto_ASESORIA, 1679134/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR10040167915	Proyecto de inversión	24558.18	IFI (50%), recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, pfoe_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24558.18, modificado:24480.86	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO CESAR SANDINO - 278787	17	Moroleón	11	Jutepéc	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIAL Y CATASTRO	278787	5	251	167	0		1	01-10-2019	31-12-2019	\$24,480.86	\$24,480.86	\$24,480.86	\$24,480.86	\$24,480.86	000000	1679133/proyecto_INCO, 1679133/proyecto_ASESORIA, 1679133/proyecto_FIR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO FOD	DETALLE PROYECTO TRANSFERENTE	DETALLE PROYECTO FOD	DETALLE PROYECTO COTIZADA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL AFECTADO	DETALLE PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO DESCRIPCIÓN	DETALLE PROYECTO CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO RESTRICCIÓN SECTORIAL	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO Población Beneficiaria	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO DE REFERENCIA	DETALLE PROYECTO FICHA TECNICA	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEBERADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO	FOTOS CAPTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2019	5	MOR19040167987	Proyecto de inversión	1121968.4	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 1121968.4	MEJORAMIENTO DE SISTEMA SANITARIO EN CALLE SAN JUAN ZARZA LINDO DE TLUACA GUERRERO ANTONIO RIVA FRANCISCO OLIVERA JARDIN JUAREZ - 289327	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	28627	5	284	189	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$1,122,903.52	\$1,122,903.52	\$1,122,903.52	\$1,122,903.52	\$1,122,903.52	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167949	Proyecto de inversión	344552.6	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 344552.6	CONSTRUCCION DE CONCRETO A LA RED DE ORENAL SANTARDO DE ORENAL SAN JUAN DE LOS RIOS COLONIA ATACAMOLCO. 283855	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	286855	5	74	49	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$143,881.87	\$143,881.87	\$143,881.87	\$143,881.87	\$143,881.87	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167953	Proyecto de inversión	460974.53	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 460974.53	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASO DE PEÑAS PROGRESO JACARANDAS OFELIO COBARRUBIA 283551	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	286551	5	618	411	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$460,147.46	\$460,147.46	\$460,147.46	\$460,147.46	\$460,147.46	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167941	Proyecto de inversión	692478.11	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 692478.11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HERRAZO DE CALLE TIPOLO GOMEZ COLONIA EL CAMPANARIO - 283538	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transporte y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	286190	5	92	62	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$490,136.52	\$490,136.52	\$490,136.52	\$490,136.52	\$490,136.52	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167938	Proyecto de inversión	176549.96	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 176549.96	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA ELECTRICIDAD COLONIA SAN JOSE - 284973	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284973	5	70	50	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$176,440.77	\$176,440.77	\$176,440.77	\$176,440.77	\$176,440.77	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167937	Proyecto de inversión	648100.91	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 648100.91	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JOSE MARTE Y SIMON BOLIVAR COLONIA SAN JOSE DE DOMINGUEZ - 284988	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284988	5	338	220	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$647,977.07	\$647,977.07	\$647,977.07	\$647,977.07	\$647,977.07	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167936	Proyecto de inversión	322153.53	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 322153.53	CONSTRUCCION DE MAQUINA CONTINUA EN LA CALLE MANO MARA SILENCIOSA TAPPA COLONIA INDEPENDENCIA - 284962	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284962	5	11	7	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$321,579.45	\$321,579.45	\$321,579.45	\$321,579.45	\$321,579.45	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167934	Proyecto de inversión	457144.04	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 457144.04	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA PALMAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 284955	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284955	5	375	200	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$456,825.23	\$456,825.23	\$456,825.23	\$456,825.23	\$456,825.23	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167932	Proyecto de inversión	83544.8	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 83544.8	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARGUMENTOS COLONIA ARGUMENTOS TLUACA - 284946	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284946	5	46	31	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$82,984.03	\$82,984.03	\$82,984.03	\$82,984.03	\$82,984.03	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2019	5	MOR19040167929	Proyecto de inversión	107910.04	IFI_1616_recurso_2019_ramo_13_modidad_1_tipo_proyecto_4_tipo_recurso_federales_407074.53; modificado: 107910.04	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANO MARA VILLA SANTIAGO - 284921	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	284921	5	60	40	0	1	Infraestructura	01-10-2019	31-12-2019	\$107,811.21	\$107,811.21	\$107,811.21	\$107,811.21	\$107,811.21	100%	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones

Table with 27 columns: DETALLE PROYECTO COD, DETALLE PROYECTO TIPO, DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL, DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL, DETALLE PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO, DETALLE PROYECTO NOMBRE, DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE, DETALLE PROYECTO PROGRAMA PROYECTO, DETALLE PROYECTO CLASIFICACION, DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION, DETALLE PROYECTO SECTOR, DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO, DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICARIA, DETALLE PROYECTO AÑOS, DETALLE PROYECTO DOMINIOS, DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS, DETALLE PROYECTO METAS, DETALLE PROYECTO TIPO DE EJECUCION, DETALLE PROYECTO FORMA DE EJECUCION, DETALLE PROYECTO FECHA TEMINADO, AVANCE FINANCIERO RECIBIDO, AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO, AVANCE FINANCIERO DEVENGADO, AVANCE FINANCIERO EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO PAGADO, AVANCE FINANCIERO CONTINGENTE, AVANCE FINANCIERO RESERVA, FOTOS CAPTA, ESTADOS, FLUJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA

Informe - Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO COD	DETALLE PROYECTO TRANSFERENTE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL PROYECTO	DETALLE PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SECTOR	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO Poblacion Beneficiaria	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMEBRES	DETALLE PROYECTO BIENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO DE EJECUCION	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICOS	FOTOS CAPTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2019	5	MOR19040167512	Proyecto de inversión	64131.00	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64131.00, modificado:63381.00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JARDIN GUANAJUATO	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	28958	5	64	43	0	1	01-10-2019	31-12-2019	\$63,381.02	\$63,381.02	\$63,381.02	\$63,381.02	\$63,381.02	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167514	Proyecto de inversión	64771.62	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64771.62, modificado:64771.62	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIGUNDA PRIVADA DE SANABAD MATAMOROS COLONIA AMPLIACION VIENTE GUERRERO	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	19793	5	49	33	0	1	13-11-2019	12-12-2019	\$64,327.66	\$64,327.66	\$64,327.66	\$64,327.66	\$64,327.66	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167515	Proyecto de inversión	41082.95	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41082.95, modificado:41082.95	CONSTRUCCION DE BARRIO SANABAD EN CALLE TURBIDE COLONIA MIGUEL HIDALGO	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	19610	5	105	70	0	1	08-11-2019	17-12-2019	\$41,134.97	\$41,134.97	\$41,134.97	\$41,134.97	\$41,134.97	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167512	Proyecto de inversión	42153.10	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42153.10, modificado:42153.10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOLOGO EN CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AMPLIACION TLAJALPA	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidad	Sin identificar	19640	5	41	28	0	1	08-11-2019	17-12-2019	\$42,240.56	\$42,240.56	\$42,240.56	\$42,240.56	\$42,240.56	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167510	Proyecto de inversión	21824.81	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21824.81, modificado:20919.68	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGO EN PRIMERA PRIVADA EMERSON GUERRERO	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidad	Sin identificar	19642	5	35	23	0	1	11-11-2019	10-12-2019	\$20,919.66	\$20,919.66	\$20,919.66	\$20,919.66	\$20,919.66	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167511	Proyecto de inversión	119281.87	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119281.87, modificado:119100.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGO EN CALLE 21 DE MARZO INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA COLONIA LOS DONALDO COLADO	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidad	Sin identificar	17936	5	86	58	0	1	10-10-2019	18-12-2019	\$1,191,000.00	\$1,191,000.00	\$1,191,000.00	\$1,191,000.00	\$1,191,000.00	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167517	Proyecto de inversión	347504.86	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347504.86, modificado:347504.86	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGO EN CALLES SANABAD MARTI Y JOSE MARIA MORELOS Y AVANON PRIMERA ETAPA COLONIA JOSEFA OTE	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidad	Sin identificar	171319	5	1008	1000	0	1	07-10-2019	20-12-2019	\$3,475,054.86	\$3,475,054.86	\$3,475,054.86	\$3,475,054.86	\$3,475,054.86	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167500	Proyecto de inversión	31685.73	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31685.73, modificado:31633.33	CONSTRUCCION DE ACERQUE EN CALLE SANABAD PRIMERA ETAPA INDEPENDENCIA	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	199487	5	33	22	0	1	11-11-2019	20-12-2019	\$156,333.95	\$156,333.95	\$156,333.95	\$156,333.95	\$156,333.95	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167516	Proyecto de inversión	20448.8	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.8, modificado:20448.8	CONSTRUCCION DE BARRIO SANABAD EN PRIMERA PRIVADA DE ELECTRICIDAD COLONIA SAN JOSE	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	199338	5	30	45	0	1	27-11-2019	26-12-2019	\$204,480.80	\$204,480.80	\$204,480.80	\$204,480.80	\$204,480.80	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2019	5	MOR19040167518	Proyecto de inversión	38106.04	IFI, SIAVA, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, ipse_pme.4, tpe_recursoFEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38106.04, modificado:38017.91	CONSTRUCCION DE BARRIO SANABAD EN PRIVADO FRANCISCO GARCIA DE LANONES COLONIA LANONES DE AUTIFEC	17	Morelos	11	Ajudpac	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	199172	5	97	64	0	1	08-11-2019	17-12-2019	\$380,179.50	\$380,179.50	\$380,179.50	\$380,179.50	\$380,179.50	100%	[img alt="Foto de obra en curso"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

Informe - Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO COD	DETALLE PROYECTO TRANSFERENTE	DETALLE PROYECTO FONDO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL PROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID INSTANCIA RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO RESTRICCION SECTORIA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO Poblacion Beneficiaria	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMAJES	DETALLE PROYECTO BIENEFICIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO DE OPERACION	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO	FOTOS CAPTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2019	5	MOR190401674996	Proyecto de inversión	137098.35	(F) 1616_Merito 2019, ramo 33, modalidad L, tipo_Merito FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 137098.35, modificado 137098.35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO EN LA CALLE DE ARRIETA PRIMERA ETAPA COLONIA SAN LUIS ZAPATA. 137098.35	17	Morélos	11	Jutitepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	137622	5	131	88	0	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 131.0, meta_modificada 131.0	1	08-10-2019	16-12-2019	\$1,795,804.06	\$1,795,804.06	\$1,795,804.06	\$1,795,804.06	\$1,795,804.06	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 131.0, meta_modificada 131.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MOR190401674996	Proyecto de inversión	274784.41	(F) 1616_Merito 2019, ramo 33, modalidad L, tipo_Merito FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 274784.41, modificado 274784.41	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA JARDIN JUAREZ. 173565	17	Morélos	11	Jutitepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	173565	5	71	47	0	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 95.0, meta_modificada 95.0	1	07-10-2019	20-11-2019	\$274,371.83	\$274,371.83	\$274,371.83	\$274,371.83	\$274,371.83	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 95.0, meta_modificada 95.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MOR190401675012	Proyecto de inversión	194131.75	(F) 1616_Merito 2019, ramo 33, modalidad L, tipo_Merito FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 194131.75, modificado 194131.75	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS TERCERAS CALLES COLONIA SAN VICENTE GUERRERO. 197796	17	Morélos	11	Jutitepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	187791	5	49	33	0	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 44.0, meta_modificada 42.5(5)	1	12-11-2019	11-12-2019	\$192,464.64	\$192,464.64	\$192,464.64	\$192,464.64	\$192,464.64	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 44.0, meta_modificada 42.5(5)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MOR190401674777	Proyecto de inversión	439485.38	(F) 1616_Merito 2019, ramo 33, modalidad L, tipo_Merito FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 439485.38, modificado 439485.38	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO LA CALLE COLINA COLONIA ALFONSO BOWEN CENDE DE LA COMUNA. 184184	17	Morélos	11	Jutitepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	166184	5	87	58	0	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 117.0, meta_modificada 113.7(5)	1	15-10-2019	13-12-2019	\$419,458.38	\$419,458.38	\$419,458.38	\$419,458.38	\$419,458.38	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 113.7(5)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MOR190401675228	Proyecto de inversión	2183237.7	(F) 1616_Merito 2019, ramo 33, modalidad L, tipo_Merito FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2183237.7, modificado 2183237.7	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA JARDIN JUAREZ. 183756	17	Morélos	11	Jutitepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	183756	5	180	120	0	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 2094.0, meta_modificada 1954(9)	1	08-10-2019	16-12-2019	\$2,161,621.50	\$2,161,621.50	\$2,161,621.50	\$2,161,621.50	\$2,161,621.50	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 2094.0, meta_modificada 1954(9)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MOR190401675224	Proyecto de inversión	462472.15	(F) 1616_Merito 2019, ramo 33, modalidad L, tipo_Merito FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 462472.15, modificado 462472.15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO EN CALLE DIAMANTE INTERIOR CALLE JOSEFA EMILIA DE GUADALUPE COLONIA VISTA HERMANA. 185510	17	Morélos	11	Jutitepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	185510	5	38	25	0	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 295.0(5), meta_modificada 295.0(5)	1	10-10-2019	08-12-2019	\$462,472.15	\$462,472.15	\$462,472.15	\$462,472.15	\$462,472.15	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 295.0(5), meta_modificada 295.0(5)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MOR190401675868	Proyecto de inversión	1957650.59	(F) 1616_Merito 2019, ramo 33, modalidad L, tipo_Merito FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1957650.59, modificado 1957650.59	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTE PROGRESO IGNACIO ALONSO PEDRONE LAZARO CARDENAS Y ANDADOR LOS GALLOS COLONIA ATACAMALCO. 30784	17	Morélos	11	Jutitepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	20784	5	501	334	0	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 68.0(5), meta_modificada 68.0(5)	1	20-10-2019	18-12-2019	\$1,956,191.93	\$1,956,191.93	\$1,956,191.93	\$1,956,191.93	\$1,956,191.93	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 68.0(5), meta_modificada 68.0(5)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MOR190401675224	Proyecto de inversión	1361792.34	(F) 1616_Merito 2019, ramo 33, modalidad L, tipo_Merito FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1361792.34, modificado 1361805.97	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO EN CALLE PROLONGACION CIRCO DE MARIANO COLONIA CALERA CHICA. 188081	17	Morélos	11	Jutitepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO	188081	5	97	65	0	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 1290.0, meta_modificada 1290.0	1	02-10-2019	16-12-2019	\$1,361,805.97	\$1,361,805.97	\$1,361,805.97	\$1,361,805.97	\$1,361,805.97	(Inici) Sanidad, medio Metro Cuadrado, meta 1290.0, meta_modificada 1290.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones